



CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN NAM

Địa chỉ: 48 Cửu Long, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.67776245 - 0932.369.799

Website: www.etsc.vn; Email: etsc.vn@gmail.com



ISO/IEC 17025:2017

Số/ No: 109/2025/TN-ETSC	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CERTIFICATE OF TESTING	Ngày/ Date: 21/01/2025 Trang/ Page: 1/2
--------------------------	--	--

1. Khách hàng yêu cầu: <i>Customer:</i>	CÔNG TY TNHH GLS MIRROR
2. Địa chỉ kiểm tra: <i>Place of test:</i>	Di dời ĐDTA 22KV 3 Pha và TBA 1000KVA Nhánh rẽ Công ty TNHH GLS MIRROR, tuyến 472 Đức Hòa 3. Địa chỉ: KCN Xuyên Á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.
3. Đối tượng kiểm tra: <i>Object:</i>	Hệ thống nối đất an toàn điện <i>Electrical safety system</i>
4. Đặc trưng kỹ thuật: <i>Specification:</i>	- Dây dẫn/ <i>Down conductor:</i> + Cáp đồng trần/ <i>Copper cable</i>
5. Nội dung kiểm tra: <i>Content of test:</i>	Đo điện trở của hệ thống an toàn điện <i>Measure resistance of the electrical safety system</i>
6. Thời gian thực hiện: <i>Date tested:</i>	21/01/2025
7. Phương pháp đo, tiêu chuẩn: <i>Measuring method, Standard applies:</i>	- TN/QT-03 - 11 TCN-18-2006 - QCVN QTD 5:2009/BCT; 1363/QĐ-EVN
8. Điều kiện môi trường: <i>Environmental conditions:</i>	Trời nắng, đất ẩm <i>Sunny, moist soil</i>
9. Thiết bị đo: <i>Measuring device:</i>	Digital Earth Tester Kyoritsu 4105A
10. Kết quả đo: <i>Measuring result:</i>	Xem trang 2/2 <i>See page 2/2</i>
11. Kết luận: <i>Conclusion:</i>	Đạt yêu cầu <i>Meet requirements</i>
12. Kiến nghị: <i>Proposal:</i>	- Đề nghị đơn vị sử dụng thực hiện đầy đủ các quy định về An toàn điện và PCCC/ <i>User fully implement the regulations on electric safety and fire prevention- fighting</i> - Thời hạn kiểm tra lần sau/ <i>Next test date: 01/2026</i>

Người Thực Hiện
Executor

Trần Văn Minh

Trần Văn Minh



GIÁM ĐỐC



Nguyễn Quốc Hoàn



TN/QT-03/M01

Ban hành lần 2



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
CERTIFICATE OF TESTING

Ngày/ Date: 21/01/2025
Trang/ Page: 2/2

Nội dung kết quả đo mục 10 trang 1
Content of measured results 10 page 1

Stt Nº	Vị trí đo Position measurement	Đơn vị Unit	Mức tiêu chuẩn Standard level	Kết quả đo Measuring result	Đánh giá Assess
1	Trụ T35 T35 pillar (Không kết nối trung tính hệ thống/ No connection system neutral)	Ω	$\leq 4,0$	1,85	Đạt/Pass
2	Trụ T35 T35 pillar (Có kết nối trung tính hệ thống/ Connection system neutral)	Ω	$\leq 4,0$	1,24	Đạt/Pass
3	Trụ T35/1 T35/1 pillar (Không kết nối trung tính hệ thống/ No connection system neutral)	Ω	$\leq 4,0$	1,78	Đạt/Pass
4	Trụ T35/1 T35/1 pillar (Có kết nối trung tính hệ thống/ Connection system neutral)	Ω	$\leq 4,0$	1,19	Đạt/Pass
5	Trạm biến áp 1000kVA. 1000kVA transformer station (Không kết nối trung tính hệ thống/ No connection system neutral)	Ω	$\leq 4,0$	1,67	Đạt/Pass
6	Trạm biến áp 1000kVA. 1000kVA transformer station (Có kết nối trung tính hệ thống/ Connection system neutral)	Ω	$\leq 4,0$	1,12	Đạt/Pass