



CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN NAM

Địa chỉ: 48 Cửu Long, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.67776245 - 0932.369.799

Website: www.etsc.vn; Email: etsc.vn@gmail.com



ISO/IEC 17025:2017

Số/ No: 2128/2025/TN-ETSC	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CERTIFICATE OF TESTING	Ngày/ Date: 16/07/2025 Trang/ Page: 1/2
---------------------------	--	--

1. Khách hàng yêu cầu: Customer:	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MARKET FIT VIỆT NAM	
2. Công trình/ Construction:	Dự án điện mặt trời áp mái – Inverter 2 Rooftop solar power project – Inverter 2	
3. Địa chỉ thử nghiệm: Place of testing:	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MARKET FIT VIỆT NAM Thửa đất số 342, Tờ bản đồ số 30, Ấp Quang Thọ, Xã Tân Thuận Bình, Tỉnh Đồng Tháp	
4. Đối tượng thử nghiệm: Type of testing:	Đo chất lượng điện năng hệ thống điện mặt trời mái nhà/ Measure the power quality of the rooftop solar power system	
5. Phương pháp thử nghiệm: Method of testing:	ETSC/TN/QT-27; IEC 868; Thông tư 39/2015/TT-BCT; Thông tư 30/2019/TT-BCT. ETSC/TN/QT-28; IEC 868; Circular 39/2015/ TT-BCT; Circular 30/2019/ TT-BCT.	
6. Thời gian thực hiện: Inspection Date:	14/07/2025	
7. Thông số kỹ thuật/ Specification:		
Kiểu/ Model: SUN2000-100KTL-M2		
Hiệu/ Type: Huawei	Năm sản xuất/ Date of manufacture: Không rõ/ NA	
Kiểu inverter/ Inverter model: PV Grid Inverter	Nhà sản xuất/ Manufacture: China	
Số pha/ Phase: 3 phase	Công suất đầu ra AC/ AC output capacity: 100 kW	
Điện áp đầu vào/ Input voltage: 1.100 VDC	Dòng điện đầu vào/ Input current: 10x30 ADC	
Điện áp đầu ra/ Output voltage: 380 VAC	Dòng điện ngắn mạch PV/ Isc PV: 10x40 ADC	
Tần số/ Frequency: 50/60 Hz	Dòng điện đầu ra/ Output current: 168,8 AAC	
Số chế tạo/ Serial number: INV-2: 6T2469026818	Hệ số công suất/ Power factor: 1	
8. Phương tiện thử nghiệm: Testing equipment:	- Metrel MI2892; C.A 8332B	
9. Điều kiện môi trường: Environmental conditions:	(32 ± 2) ° C ; (60 ± 5) % RH	
10. Kết quả thử nghiệm: Testing result:	Các thông số đã đo khi Hệ thống điện mặt trời đang nối lưới phân phối đạt yêu cầu theo quy định/ Measured parameters when the Solar Power System is connected to the distribution grid meets the prescribed requirements.	
11. Tem thử nghiệm: Testing stamps:	1503/25/ETSC	

Người Thực Hiện
Executor

(Signature)

Nguyễn Hoàng Thiện

GIÁM ĐỐC

(Signature)



Nguyễn Quốc Hoàn



TN/QT-27/M1

Ban hành lần 2

