



CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN NAM

Địa chỉ: 48 Cửu Long, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.67776245 - 0932.369.799

Website: www.etsc.vn; Email: etsc.vn@gmail.com



ISO/IEC 17025:2017

Số/ No: 2915/2025/TN-ETSC	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CERTIFICATE OF TESTING	Ngày/ Date: 16/09/2025 Trang/ Page: 1/2
---------------------------	--	--

1, Khách hàng yêu cầu: <i>Customer:</i>	CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG BỀN VỮNG VIỆT NGÀ	
2, Công trình: <i>Construction:</i>	Hệ thống điện mặt trời áp mái công suất 1.405,8kWp tại Công ty TNHH Srithai (Việt Nam)	
3, Địa chỉ thử nghiệm: <i>Place of testing:</i>	Số 9, đường số 2, Khu công nghiệp Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	
4, Đối tượng thử nghiệm: <i>Type of testing:</i>	Đo chất lượng điện năng hệ thống điện mặt trời mái nhà hòa lưới/ <i>Measuring the power quality of grid-connected rooftop solar power system</i>	
5, Phương pháp thử nghiệm: <i>Method of testing:</i>	ETSC/TN/QT-27; IEC 868; thông tư 30/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương; Thông tư 39/2015/TT-BCT; Thông tư 05/2025/TT-BCT của Bộ Công Thương	
6, Thời gian thực hiện: <i>Inspection Date:</i>	15/09/2025	
7, Thông số kỹ thuật/ <i>Specification:</i>		
Hiệu/ <i>Type:</i> HUAWEI	Số chế tạo/ <i>Serial number:</i> 6T2469026218	
Kiểu/ <i>Model:</i> SUN2000-100KTL-M2	Năm sản xuất/ <i>Date of manufacture:</i> 2025	
Kiểu inverter/ <i>Inverter model:</i> Grid-Connected	Nhà sản xuất/ <i>Manufacture:</i> HUAWEI	
Số pha/ <i>Phase:</i> 3 phase	Công suất đầu ra AC/ <i>AC output capacity:</i> 100 kW	
Điện áp đầu vào/ <i>Input voltage:</i> 200 - 1100VDC	Dòng điện đầu vào/ <i>Input current:</i> 10 x 30 ADC	
Điện áp đầu ra/ <i>Output voltage:</i> 380/400/480VAC	Dòng điện đầu ra/ <i>Output current:</i> 168,8/160,4/133,7 AAC	
Tần số/ <i>Frequency:</i> 50/60 Hz	Hệ số công suất/ <i>Power factor:</i> 0,8c – 0,8i	
8, Phương tiện thử nghiệm: <i>Testing equipment:</i>	- Metrel MI2892,	
9, Điều kiện môi trường: <i>Environmental conditions:</i>	(33 ± 2) °C ; (58 ± 5) % RH	
10, Kết quả thử nghiệm: <i>Testing result:</i>	Các thông số đã đo khi Hệ thống điện mặt trời đang nối lưới phân phối đạt yêu cầu theo quy định/ <i>Measured parameters when the Solar Power System is connected to the distribution grid meets the prescribed requirements,</i>	
11, Tem thử nghiệm: <i>Testing stamps:</i>	2011/25/ETSC	
12, Khuyến cáo thời hạn thử nghiệm lần sau: 09/2026 <i>Recommended next testing period:</i>		
Người Thực Hiện <i>Executor</i>	GIÁM ĐỐC <i>Director</i>	
 Sần Dịch Hùng	 Nguyễn Quốc Hoàn	



