



CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN NAM

Địa chỉ: 48 Cửu Long, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.67776245 - 0932.369.799

Website: www.etsc.vn; Email: etsc.vn@gmail.com



ISO/IEC 17025:2017

Số/ No: 2920/2025/TN-ETSC	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CERTIFICATE OF TESTING	Ngày/ Date: 16/09/2025 Trang/ Page: 1/2
---------------------------	--	--

1, Khách hàng yêu cầu: Customer:	CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG BỀN VỮNG VIỆT NGÀ	
2, Công trình/ Construction:	Hệ thống điện mặt trời áp mái công suất 1.405,8kWp tại Công ty TNHH Srithai (Việt Nam)	
3, Địa chỉ thử nghiệm: Place of testing:	Số 9, đường số 2, Khu công nghiệp Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	
4, Đối tượng thử nghiệm: Type of testing:	Đo chất lượng điện năng hệ thống điện mặt trời mái nhà hòa lưới/ Measuring the power quality of grid-connected rooftop solar power system	
5, Phương pháp thử nghiệm: Method of testing:	ETSC/TN/QT-27; IEC 868; thông tư 30/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương; thông tư 05/2025/TT-BCT của Bộ Công Thương	
6, Thời gian thực hiện: Inspection Date:	15/09/2025	
7, Thông số kỹ thuật/ Specification:		
Hiệu/ Type: HUAWEI	Số chế tạo/ Serial number: ES2460041089	
Kiểu/ Model: SUN2000-100KTL-M2	Năm sản xuất/ Date of manufacture: 2025	
Kiểu inverter/ Inverter model: Grid-Connected	Nhà sản xuất/ Manufacture: HUAWEI	
Số pha/ Phase: 3 phase	Công suất đầu ra AC/ AC output capacity: 100 kW	
Điện áp đầu vào/ Input voltage: 200 - 1100VDC	Dòng điện đầu vào/ Input current: 10 x 30 ADC	
Điện áp đầu ra/ Output voltage: 380/400/480VAC	Dòng điện đầu ra/ Output current: 168,8/160,4/133,7 AAC	
Tần số/ Frequency: 50/60 Hz	Hệ số công suất/ Power factor: 0,8c – 0,8i	
8, Phương tiện thử nghiệm: Testing equipment:	- Metrel MI2892,	
9, Điều kiện môi trường: Environmental conditions:	(33 ± 2) °C ; (58 ± 5) % RH	
10, Kết quả thử nghiệm: Testing result:	Các thông số đã đo khi Hệ thống điện mặt trời đang nối lưới phân phối đạt yêu cầu theo quy định/ Measured parameters when the Solar Power System is connected to the distribution grid meets the prescribed requirements,	
11, Tem thử nghiệm: Testing stamps:	2015/25/ETSC	
12, Khuyến cáo thời hạn thử nghiệm lần sau: 09/2026 Recommended next testing period:		

Người Thực Hiện
Executor

Sần Dịch Hùng

GIÁM ĐỐC
Director



Nguyễn Quốc Hoàn



