

**CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN NAM**

Địa chỉ: 48 Cửu Long, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.67776245 - 0932.369.799

Website: www.etsc.vn; Email: etsc.vn@gmail.com




ISO/IEC 17025:2017

Số/ No: 2261/2025/TN-ETSC	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CERTIFICATE OF TESTING	Ngày/ Date: 24/07/2025 Trang/ Page: 1/2
---------------------------	--	--

1. Khách hàng yêu cầu: Customer:	CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG NGUYỄN SOLAR GROUP	
2. Công trình/ Construction:	Dự án điện mặt trời áp mái – Điểm tổng Rooftop solar power project – Total metering point	
3. Địa chỉ thử nghiệm: Place of testing:	Nhà máy Baconco, KCN Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	
4. Đối tượng thử nghiệm: Type of testing:	Đo chất lượng điện năng hệ thống điện mặt trời mái nhà/ Measure the power quality of the rooftop solar power system	
5. Phương pháp thử nghiệm: Method of testing:	ETSC/TN/QT-27; IEC 868; Thông tư 39/2015/TT-BCT; Thông tư 30/2019/TT-BCT; Thông tư 05/2025/TT-BCT. ETSC/TN/QT-28; IEC 868; Circular 39/2015/ TT-BCT; Circular 30/2019/ TT-BCT; Circular 05/2025/ TT-BCT.	
6. Thời gian thực hiện: Inspection Date:	23/07/2025	
7. Thông số kỹ thuật/ Specification:		
Kiểu/ Model: SG125CX-P2		
Hiệu/ Type: Sungrow	Năm sản xuất/ Date of manufacture: Không rõ/ NA	
Kiểu inverter/ Inverter model: PV Grid Inverter	Nhà sản xuất/ Manufacture: China	
Số pha/ Phase: 3 phase	Công suất đầu ra AC/ AC output capacity: 1,25MW	
Điện áp đầu vào/ Input voltage: 1.100 VDC	Dòng điện đầu vào/ Input current: 12x30 ADC	
Điện áp đầu ra/ Output voltage: 230/400 VAC	Dòng điện ngắn mạch PV/ Isc PV: 12x40 ADC	
Tần số/ Frequency: 50/60 Hz	Dòng điện đầu ra/ Output current: 181,1 AAC	
Số chế tạo/ Serial number: INV-1: A24A1216365; INV-2: A24A1216382; INV-3: A24A1216345; INV-4: A24A1216428; INV-5: A24A1216375; INV-6: A24A1216385; INV-7: A24A1216389; INV-8: A24A1216350; INV-9: A24A1216379; INV-10: A24A1216426	Hệ số công suất/ Power factor: 1	
8. Phương tiện thử nghiệm: Testing equipment:	- Metrel MI2892; C.A 8332B	
9. Điều kiện môi trường: Environmental conditions:	(32 ± 2) ° C ; (60 ± 5) % RH	
10. Kết quả thử nghiệm: Testing result:	Các thông số đã đo khi Hệ thống điện mặt trời đang nối lưới phân phối đạt yêu cầu theo quy định/ Measured parameters when the Solar Power System is connected to the distribution grid meets the prescribed requirements.	
11. Tem thử nghiệm: Testing stamps:	1574/25/ETSC	

Người Thực Hiện

Executor

Đoàn Nguyễn Huy Thắng**Nguyễn Quốc Hoàn**

TN/QT-27/M1

Ban hành lần 2



Số/ No: 2261/2025/TN-ETSC

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
CERTIFICATE OF TESTING

Ngày/ Date: 24/07/2025

Trang/ Page: 2/2

I. Nội dung kết quả đo mục 10 trang 1/ Content of measured results 10 page 1

Đo các thông số			Pha A	Pha B	Pha C	Yêu Cầu	Kết quả
No	Measure the parameters		Phase A	Phase B	Phase C	Request	Result
1	Điện áp vận hành/ Operating voltage		233,8	231,7	232,4	209-242V	Đạt/ Pass
2	Tần số vận hành/ Operating frequency		50,01			49-51 Hz	Đạt/ Pass
3	Xâm nhập của dòng điện một chiều/ Penetration of direct current		0,046	0,064	0,048	%I _{dc} ≤ 0,5%	Đạt/ Pass
4	Sóng hài của điện áp/ Harmonics of voltage	Tổng/ Total (TDD)	1,491	1,428	1,427	+ THD ≤ 5%	Đạt/ Pass
		Bậc 3 Level 3	0,184	0,171	0,189	+ H(3) ≤ 3%	Đạt/ Pass
		Bậc 5 Level 5	1,794	1,776	1,750	+ H(5) ≤ 3%	Đạt/ Pass
		Bậc 7 Level 7	0,709	0,795	0,676	+ H(7) ≤ 3%	Đạt/ Pass
5	Sóng hài của dòng điện/ Harmonics of currents	Tổng/ Total (TDD)	2,458	2,412	2,470	+ TDD ≤ 5%	Đạt/ Pass
		Bậc 3 Level 3	0,277	0,283	0,217	+ H(3) ≤ 4%	Đạt/ Pass
		Bậc 5 Level 5	0,754	0,784	0,748	+ H(5) ≤ 4%	Đạt/ Pass
		Bậc 7 Level 7	0,460	0,687	0,604	+ H(7) ≤ 4%	Đạt/ Pass
6	Nhấp nháy điện áp/ Flashing voltage	P _{st}	0,819	0,850	0,817	P _{st} ≤ 1	Đạt/ Pass
		P _{lt}	0,686	0,613	0,629	P _{lt} ≤ 0,8	Đạt/ Pass
7	Thành phần thứ tự nghịch của điện áp pha/ Inverse sequence voltage component		0,265			%V _{neg} ≤ 5%	Đạt/ Pass
8	Hệ số Công suất/ Power factor		0,96	0,96	0,96	PF ≥ 0,95	Đạt/ Pass
9	Nối đất/ Grounding		Tiếp đất trực tiếp/ Ground directly				
10	Tự ngắt khi có sự cố mất điện lưới phân phối/ Self-disconnecting when there is a power outage of the distribution network		/				