

**CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN NAM**

Địa chỉ: 48 Cửu Long, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.67776245 - 0932.369.799

Website: www.etsc.vn; Email: etsc.vn@gmail.com



ISO/IEC 17025:2017

Số/ No: 155/2025/TN-ETSC	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CERTIFICATE OF TESTING	Ngày/ Date: 24/01/2025 Trang/ Page: 1/2
--------------------------	--	--

1. Khách hàng yêu cầu: Customer:	CÔNG TY TNHH VẬN HÀNH PHÁT ĐIỆN CHD VIỆT NAM Số 17, Dãy 13 căn lô 3, Khu 98 căn, Khóm 1, Phường 1, Thị xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh	
2. Địa chỉ thử nghiệm: Place of test:	PTN - ETSC	
3. Đối tượng thử nghiệm: Object:	Bộ tiếp đất di động trung thế Medium voltage mobile earthing	
4. Số lượng/ Vị trí lắp đặt: Quantity/Installation location:	01 Thiết bị/ 01 Equipment	
5. Phương pháp thử nghiệm: Method of testing:	- TN/QT-02; - Theo yêu cầu của khách hàng/ At the request of customers; - Tài liệu NSX/ Manufacturer's documentation.	
6. Thời gian thực hiện: Inspection Date:	22÷23/01/2025	
7. Thông số kỹ thuật: Specification:	Loại/ Type:	BỘ DÂY TIẾP ĐẤT 10kV
	Năm sản xuất/ Date of manufacture:	03
	Điện áp làm việc/ Work voltage:	10 kV
	Tần số/ Frequency:	50/60 Hz
	Số quản lý/ Serial No:	Không rõ/ NA
	Nhà sản xuất/ Manufacture:	China
8. Phương tiện thử nghiệm: Testing equipment:	Kyoritsu 3125A; DTE 70/50D; HZXC-10HZJ; UTQ1; HLY-200C; Fluke 355.	
9. Điều kiện môi trường: Environmental conditions:	(32 ± 2) °C ; (60 ± 5) % RH	
10. Kết quả thử nghiệm: Testing result:	Xem trang sau See next page	
11. Tem thử nghiệm: Testing stamp No:	83/25/ETSC	
12. Kết luận Conclusion	Bộ tiếp đất di động trung thế nêu trên đạt tiêu chuẩn kỹ thuật / The above Medium voltage mobile earthing kit meets technical standards	
13. Khuyến cáo thời hạn thử nghiệm lần sau: 01/2026 Recommended next testing period:		

Người Thực Hiện

Executor

Nguyễn Đức Tiến Luyen**GIÁM ĐỐC****Nguyễn Quốc Hoàn**

	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CERTIFICATE OF TESTING	Ngày/ Date: 24/01/2025 Trang/ Page: 2/2
---	--	--

Nội dung kết quả đo mục 10 trang 1

Content of measured results 10 page 1

10.1 Kiểm tra trực quan / Visual check: Không phát hiện bất thường/ Pass.

Stt No	Đối tượng đo Measuring object	So sánh tham chiếu Compare reference	Kết quả Result	Đánh giá Assess
1	Nhãn mác/ Label	Nguyên vẹn, không bị hư hại/ Intact, not abnormal	Còn tốt/ Good	Đạt/ Ok
2	Kiểm tra hiện trạng bên ngoài/ Check the equipments exterior	Nguyên vẹn, không bị hư hại/ Intact, not abnormal	Còn tốt/ Good	Đạt/ Ok
3	Bề mặt cách điện/ Insulation surface	Nguyên vẹn, không bị hư hại/ Intact, not abnormal	Còn tốt/ Good	Đạt/ Ok

10.2 Kiểm tra kích thước hình học/ Check geometric dimensions:

Stt No	Đối tượng Object	Đơn vị Unit	Công bố của nhà sản xuất Manufacturer's announcement	Kết quả Result
1	Chiều dài dây/ Length			
	Dây chung	mm	/	3.000
	Phase A	mm	/	1.000
	Phase B	mm	/	1.000
	Phase C	mm	/	1.000
2	Đường kính dây dẫn/ Diameter	mm2	25	/

10.3 Đo điện trở tiếp xúc/ Resistance measurement:

Mẫu Sample	Tiêu chí thử nghiệm Testing items	Kết quả/ Result ($\mu\Omega$)				Ghi chú Notes
		Kẹp chung	Phase A	Phase B	Phase C	
1	Đo điện trở tiếp xúc đầu kẹp Contact resistance measurement	140	142	141	138	

10.4 Thử nghiệm điện áp tăng cao tần số công nghiệp/ High voltage test at 50Hz

Đối tượng đo The object of measurement	Điện áp thử nghiệm The voltage of testing	Thời gian thử nghiệm The time of testing	Kết quả đo Measurement results
(A + B + C + Chung) - Vỏ	3,5 kV	5 phút	Chịu được/ Pass

10.5 Thử nghiệm dòng điện ngắn mạch/ High voltage test at 50Hz

Đối tượng đo The object of measurement	Dòng điện thử nghiệm The current of testing	Thời gian thử nghiệm The time of testing	Kết quả đo Measurement results
(A + B + C) - Chung	6,0 kA	1 s	Chịu được/ Pass