



CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN NAM

Địa chỉ: 48 Cửu Long, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.67776245 - 0932.369.799

Website: www.etsc.vn; Email: etsc.vn@gmail.com



ISO/IEC 17025:2017

Số/ No: 421/2025/KT-ETSC	PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM TRA CERTIFICATE OF TESTING	Ngày/ Date: 26/03/2025 Trang/ Page: 1/3
--------------------------	--	--

1. Khách hàng yêu cầu: Customer:	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN NĂNG LƯỢNG VREC Số 101 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.
2. Đơn vị sử dụng: User:	CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG QH-CONS Số 49 Đường D6, Khu Phố 2, Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP.HCM.
3. Đối tượng kiểm tra: Type of testing:	Máy hàn MIG MIG welding machine
4. Số lượng/ Vị trí lắp đặt: Quantity/Installation location:	07 Thiết bị/ 07 Equipment
5. Phương pháp kiểm tra: Method of testing:	TN/QT-C; QCVN 3:2011; QCVN QTĐ-5: 2009/BCT; TCVN 6362:2010; 11 TCN-18-2006; TCVN7447-6: 2011 (IEC 60364).
6. Thời gian thực hiện: Inspection Date:	25/03/2025
7. Thông số kỹ thuật: Specification:	Loại/ Type: NB-500E Số chế tạo/ Serial No: Xem trang sau/ Next page Năm sản xuất/ Date of manufacture: Không rõ/ NA Nhà sản xuất/ Manufacture: CHINA Công suất định mức/ Rated power: Xem trang sau/ Next page Điện áp định mức/ Rated voltage: 3P – 380 V Dòng điện đầu ra/ Out curren: 500 A Tần số/ Frequency: 50 Hz
8. Phương tiện kiểm tra: Testing equipment	- MI2892, Kyoritsu 3125A, Fluke 355, Camera ảnh nhiệt UNI-T UTi260B.
9. Điều kiện môi trường: Environmental conditions:	(32 ± 2) °C ; (60 ± 5) % RH
10. Kết quả kiểm tra: Testing result:	Xem trang sau See next page
11. Tem kiểm tra: Testing stamp No:	Xem trang sau/ Next page
12. Kết luận Conclusion	Máy hàn điện nêu trên đạt yêu cầu kỹ thuật/ The above electric welding machine meets technical requirements..

Người Thực Hiện
Executor

Đoàn Nguyễn Huy Thắng

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Quốc Hoàn



TN/QT-C/M01

Ban hành lần 2



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
CERTIFICATE OF TESTING

Ngày/ Date: 26/03/2025
Trang/ Page: 2/3

Nội dung kết quả đo mục 10 trang 1
Content of measured results 10 page 1

10.1 Kiểm tra trực quan / Visual check: Không phát hiện bất thường/ Pass.

Đối tượng kiểm tra Checking object	Kết quả đo Measurement results (MΩ)	Đánh giá Assess
Nhãn mác/ Label	Rõ ràng/ Clearly	Đạt/ Pass
Kiểm tra lắp đặt/ Check installation	Chắc chắn/ Sure	Đạt/ Pass
Kiểm tra hiện trạng bên ngoài/ Check the equipments exterior	Bình thường/ Normal	Đạt/ Pass
Bề mặt cách điện/ Insulation surface	Bình thường/ Normal	Đạt/ Pass

10.2 Kiểm tra vận hành/ Operation test

STT	Mã kiểm soát (số chế tạo) Control code (serial number)	Đặc trưng kỹ thuật Specification	Đánh giá Assess	Tem kiểm tra Testing label
01	QH – M500-1	Điện áp: 380 VAC Tần số: 50 / 60 Hz Điện trở cách điện: > 2MΩ Dòng điện đầu ra max: 500 A Công suất danh định: 24,7 KVA Chế độ làm việc: Liên tục	Đạt yêu cầu sử dụng/ Safe to be used	231/25/ETSC
02	QH – M500-2	Điện áp: 380 VAC Tần số: 50 / 60 Hz Điện trở cách điện: > 2MΩ Dòng điện đầu ra max: 500 A Công suất danh định: 24,7 KVA Chế độ làm việc: Liên tục	Đạt yêu cầu sử dụng/ Safe to be used	232/25/ETSC
03	QH – M500-3	Điện áp: 380 VAC Tần số: 50 / 60 Hz Điện trở cách điện: > 2MΩ Dòng điện đầu ra max: 500 A Công suất danh định: 24,7 KVA Chế độ làm việc: Liên tục	Đạt yêu cầu sử dụng/ Safe to be used	233/25/ETSC
04	QH – M500-4	Điện áp: 380 VAC Tần số: 50 / 60 Hz Điện trở cách điện: > 2MΩ Dòng điện đầu ra max: 500 A Công suất danh định: 24,7 KVA Chế độ làm việc: Liên tục	Đạt yêu cầu sử dụng/ Safe to be used	234/25/ETSC
05	QH – M500-5	Điện áp: 380 VAC Tần số: 50 / 60 Hz Điện trở cách điện: > 2MΩ Dòng điện đầu ra max: 500 A Công suất danh định: 24,7 KVA Chế độ làm việc: Liên tục	Đạt yêu cầu sử dụng/ Safe to be used	235/25/ETSC

Số/ No: 421/2025/KT-ETSC	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CERTIFICATE OF TESTING	Ngày/ Date: 26/03/2025 Trang/ Page: 3/3
--------------------------	--	--

10.2 Kiểm tra vận hành/ Operation test

STT	Mã kiểm soát (số chế tạo) Control code (serial number)	Đặc trưng kỹ thuật Specification	Đánh giá Assess	Tem kiểm tra Testing label
06	QH – M500-6	Điện áp: 380 VAC Tần số: 50 / 60 Hz Điện trở cách điện: > 2MΩ Dòng điện đầu ra max: 500 A Công suất danh định: 24,7 KVA Chế độ làm việc: Liên tục	Đạt yêu cầu sử dụng/ Safe to be used	236/25/ETSC
07	QH – M500-7	Điện áp: 380 VAC Tần số: 50 / 60 Hz Điện trở cách điện: > 2MΩ Dòng điện đầu ra max: 500 A Công suất danh định: 24,7 KVA Chế độ làm việc: Liên tục	Đạt yêu cầu sử dụng/ Safe to be used	237/25/ETSC

