



CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN NAM

Địa chỉ: 48 Cửu Long, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.67776245 - 0932.369.799

Website: www.etsc.vn; Email: etsc.vn@gmail.com




ISO/IEC 17025:2017

Số/ No: 273/2025/TN-ETSC	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CERTIFICATE OF TESTING	Ngày/ Date: 21/02/2025 Trang/ Page: 1/2
--------------------------	--	--

1. Khách hàng yêu cầu: Customer:	TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CÔNG NGHIỆP II	
2. Địa chỉ kiểm tra: Place of test:	Trung Tâm Kiểm Định Công Nghiệp II Trạm Kiểm Định Kỹ Thuật An Toàn – Phòng Điện Và Đo Lường Tờ Bản Đồ Số 6BT3, KP.Trung Thắng, P.Bình Thắng, TP.Dĩ An, T.Bình Dương.	
3. Đối tượng kiểm tra: Object:	Hệ thống nối đất an toàn điện Electrical safety system	
4. Đặc trưng kỹ thuật: Specification:	- Dây dẫn/ Down conductor: + Cáp đồng bọc 50 mm ² / Copper cable 50 mm ²	
5. Nội dung kiểm tra: Content of test:	Đo điện trở của hệ thống an toàn điện Measure resistance of the electrical safety system	
6. Thời gian thực hiện: Date tested:	18/02/2025	
7. Phương pháp đo, tiêu chuẩn: Measuring method, Standard applies:	- TN/QT-03 - 11 TCN-18-2006, TCVN9358: 2012.	
8. Điều kiện môi trường: Environmental conditions:	Trời nắng, khô ráo Sunny, dry	
9. Thiết bị đo: Measuring device:	Digital Earth Tester Kyoritsu 4105A	
10. Kết quả đo: Measuring result:	Xem trang 2/2 See page 2/2	
11. Kết luận: Conclusion:	Đạt yêu cầu Meet requirements	
12. Kiến nghị: Proposal:	- Đề nghị đơn vị sử dụng thực hiện đầy đủ các quy định về An toàn điện và PCCC/ User fully implement the regulations on electric safety and fire prevention- fighting - Thời hạn kiểm tra lần sau/ Next test date: 02/2026	

Người Thực Hiện
Executor

Nguyễn Đức Tiến Luyện



Nguyễn Quốc Hoàn





Số/ No: 273/2025/TN-ETSC	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CERTIFICATE OF TESTING	Ngày/ Date: 21/02/2025 Trang/ Page: 2/2
--------------------------	--	--

Nội dung kết quả đo mục 10 trang 1
Content of measured results 10 page 1

Stt Nº	Vị trí đo Position measurement	Đơn vị Unit	Mức tiêu chuẩn Standard level	Kết quả đo Measuring result	Đánh giá Assess
01	Dây nối đất của hệ thống an toàn điện/ Earth conductor of the electrical safely system	Ω	≤ 4	1,54	Đạt/ Pass