



CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN NAM
Địa chỉ: 48 Cửu Long, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 08.67776245 - 0932.369.799
Website: www.etsc.vn; Email: etsc.vn@gmail.com




Số/ No: 326/2025/TN-ETSC	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CERTIFICATE OF TESTING	Ngày/ Date: 05/03/2025 Trang/ Page: 1/2
--------------------------	--	--

1. Khách hàng yêu cầu: <i>Customer:</i>	CÔNG TY TNHH SAILUN VIỆT NAM
2. Địa chỉ kiểm tra: <i>Place of test:</i>	Công trình: Dự án chế tạo lớp xe Radian – Giai đoạn 4 Lô 37-1 đến 37-18, 41-1 đến 41-20a Đường D11 và Lô 46-1 đến 46-12b-1 Đường N16, KCN Phước Đông, Xã Phước Đông Huyện Gò Dầu Tỉnh Tây Ninh.
3. Đối tượng kiểm tra: <i>Object:</i>	Hệ thống nối đất chống sét <i>Lightning grounding system</i>
4. Đặc trưng kỹ thuật: <i>Specification:</i>	- Kim thu sét/ <i>Air terminaltions network: /</i> - Dây dẫn/ <i>Down conductor:</i> + Cáp đồng / <i>Copper cable:</i>
5. Nội dung kiểm tra: <i>Content of test:</i>	Đo điện trở của hệ thống nối đất chống sét <i>Measure resistance of the lightning grounding system</i>
6. Thời gian thực hiện: <i>Date tested:</i>	04/03/2025
7. Phương pháp đo, tiêu chuẩn: <i>Measuring method, Standard applies:</i>	- TN/QT-03 - TCVN 9385:2012
8. Điều kiện môi trường: <i>Environmental conditions:</i>	Trời nắng, khô ráo <i>Sunny, dry</i>
9. Thiết bị đo: <i>Measuring device:</i>	Digital Earth Tester Kyoritsu 4105A
10. Kết quả đo: <i>Measuring result:</i>	Xem trang 2/2 <i>See page 2/2</i>
11. Kết luận: <i>Conclusion:</i>	Đạt yêu cầu <i>Meet requirements</i>
12. Kiến nghị: <i>Proposal:</i>	- Đề nghị đơn vị sử dụng thực hiện đầy đủ các quy định về An toàn điện và PCCC/ <i>User fully implement the regulations on electric safety and fire prevention- fighting</i> - Thời hạn kiểm tra lần sau/ <i>Next test date: 03/2026</i>

Người Thực Hiện
Executor

free

Trần Văn Minh



Nguyễn Quốc Hoàn



TN/QT-03/M01

Ban hành lần 2



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
CERTIFICATE OF TESTING

Ngày/ Date: 05/03/2025
Trang/ Page: 2/2

Nội dung kết quả đo mục 10 trang 1
Content of measured results 10 page 1

Stt Nº	Vị trí đo Position measurement	Đơn vị Unit	Mức tiêu chuẩn Standard level	Kết quả đo Measuring result	Đánh giá Assess
01	Điện trở tiếp đất hệ thống chống sét đánh thẳng – Xưởng lớn OTR2 - Điểm 1 Ground resistance of lightning grounding system - Large Factory OTR2 Point 1	Ω	≤ 10	3,12	Đạt/ Pass
02	Điện trở tiếp đất hệ thống chống sét đánh thẳng – Xưởng lớn OTR2 - Điểm 2 Ground resistance of lightning grounding system - Large Factory OTR2 Point 2	Ω	≤ 10	5,59	Đạt/ Pass
03	Điện trở tiếp đất hệ thống chống sét đánh thẳng – Xưởng lớn OTR2 - Điểm 3 Ground resistance of lightning grounding system - Large Factory OTR2 Point 3	Ω	≤ 10	5,22	Đạt/ Pass