



CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN NAM

Địa chỉ: 48 Cửu Long, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.67776245 - 0932.369.799

Website: www.etsc.vn; Email: etsc.vn@gmail.com




ISO/IEC 17025:2017

Số/ No: 405/2025/TN-ETSC	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CERTIFICATE OF TESTING	Ngày/ Date: 25/03/2025 Trang/ Page: 1/2
--------------------------	--	--

1. Khách hàng yêu cầu: Customer:	CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀI SẢN ALTARA VN
2. Địa chỉ kiểm tra: Place of test:	Chung cư M-One Gia Định, Số 12 Nguyễn Bình Khiêm Phường 1, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Đối tượng kiểm tra: Object:	Hệ thống nối đất chống sét và an toàn điện Lightning grounding and Electrical safety system
4. Đặc trưng kỹ thuật: Specification:	- Kim thu sét/ Air terminaltions network: / - Dây dẫn/ Down conductor: + Cáp đồng / Copper cable:
5. Nội dung kiểm tra: Content of test:	Đo điện trở của hệ thống nối đất chống sét Measure resistance of the lightning grounding system
6. Thời gian thực hiện: Date tested:	24/03/2025
7. Phương pháp đo, tiêu chuẩn: Measuring method, Standard applies:	- TN/QT-03 - TCVN 9385:2012 - 11 TCN-18-2006
8. Điều kiện môi trường: Environmental conditions:	Trời nắng, khô ráo Sunny, dry
9. Thiết bị đo: Measuring device:	Digital Earth Tester Kyoritsu 4105A
10. Kết quả đo: Measuring result:	Xem trang 2/2 See page 2/2
11. Kết luận: Conclusion:	Đạt yêu cầu Meet requirements
12. Kiến nghị: Proposal:	- Đề nghị đơn vị sử dụng thực hiện đầy đủ các quy định về An toàn điện và PCCC/ User fully implement the regulations on electric safety and fire prevention- fighting - Thời hạn kiểm tra lần sau/ Next test date: 03/2026

Người Thực Hiện
Executor

Nguyễn Hoàng Thiện



Nguyễn Quốc Hoàn



TN/QT-03/M01

Ban hành lần 2

- Phòng Kiểm định và Thí nghiệm điện đã được AOSC công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017 (VLAT-1.0757);
- Các chỉ tiêu đánh dấu (*) chưa được công nhận, hoặc do khách hàng yêu cầu, các chỉ tiêu (**) được thực hiện bởi nhà thầu phụ;
- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu thử;
- Tên mẫu, tên đơn vị yêu cầu được ghi theo thông tin khách hàng cung cấp;
- Không được trích sao một phần kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý của ETSC.

 Số/ No: 405/2025/TN-ETSC	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CERTIFICATE OF TESTING	Ngày/ Date: 25/03/2025 Trang/ Page: 2/2
---	--	--

Nội dung kết quả đo mục 10 trang 1
 Content of measured results 10 page 1

Stt Nº	Vị trí đo Position measurement	Đơn vị Unit	Mức tiêu chuẩn Standard level	Kết quả đo Measuring result	Đánh giá Assess
01	Điện trở tiếp đất hệ thống chống sét đánh thẳng <i>Ground resistance of lightning grounding system</i>	Ω	≤ 10	3,70	Đạt/ Pass
02	Điện trở tiếp đất hệ thống An toàn điện hạ thế <i>Grounding resistance Low voltage electrical safety system</i>	Ω	≤ 4	1,24	Đạt/ Pass