

**CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN NAM**

Địa chỉ: 48 Cửu Long, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.67776245 - 0932.369.799

Website: www.etsc.vn; Email: etsc.vn@gmail.com



ISO/IEC 17025:2017

Số/ No: 481/2025/KT-ETSC	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CERTIFICATE OF TESTING	Ngày/ Date: 02/04/2025 Trang/ Page: 1/2
--------------------------	--	--

1. Khách hàng yêu cầu: <i>Customer:</i>	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG HỒNG HÀ
2. Địa chỉ thử nghiệm: <i>Place of test:</i>	Lô A24, 28,29 Đường Số 5, Cụm Công Nghiệp Uyên Hưng, Thành Phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
3. Đối tượng thử nghiệm: <i>Object:</i>	Hệ thống nối đất chống sét <i>Lightning grounding system</i>
4. Đặc trưng kỹ thuật: <i>Specification:</i>	- Kim thu sét/ <i>Air terminalions network: /</i> - Dây dẫn/ <i>Down conductor:</i> + Cáp đồng / <i>Copper cable</i>
5. Nội dung thử nghiệm: <i>Content of test:</i>	Đo điện trở của hệ thống nối đất chống sét <i>Measure resistance of the lightning grounding system</i>
6. Thời gian thực hiện: <i>Date tested:</i>	01/04/2025
7. Phương pháp đo, tiêu chuẩn: <i>Measuring method, Standard applies:</i>	- TN/QT-03 - TCVN 9385:2012
8. Điều kiện môi trường: <i>Environmental conditions:</i>	Trời nắng, khô ráo <i>Sunny, dry</i>
9. Thiết bị đo: <i>Measuring device:</i>	Digital Earth Tester Kyoritsu 4105A
10. Kết quả đo: <i>Measuring result:</i>	Xem trang 2/2 <i>See page 2/2</i>
11. Kết luận: <i>Conclusion:</i>	Đạt yêu cầu <i>Meet requirements</i>
12. Kiến nghị: <i>Proposal:</i>	- Đề nghị đơn vị sử dụng thực hiện đầy đủ các quy định về An toàn điện và PCCC/ <i>User fully implement the regulations on electric safety and fire prevention- fighting</i> - Thời hạn kiểm tra lần sau/ <i>Next test date: 04/2026</i>

Người Thực Hiện
*Executor***Nguyễn Đức Tiến Luyện****GIÁM ĐỐC****Nguyễn Quốc Hoàn**



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
CERTIFICATE OF TESTING

Ngày/ Date: 02/04/2025
Trang/ Page: 2/2

Nội dung kết quả đo mực 10 trang 1
Content of measured results 10 page 1

Stt <i>N^o</i>	Vị trí đo <i>Position measurement</i>	Đơn vị <i>Unit</i>	Mức tiêu chuẩn <i>Standard level</i>	Kết quả đo <i>Measuring result</i>	Đánh giá <i>Assess</i>
01	Điện trở tiếp đất hệ thống chống sét đánh thẳng tại Nhà Xưởng Gia Công Cơ Khí Số 1	Ω	≤ 10	2,4	Đạt/ <i>Pass</i>
02	Điện trở tiếp đất hệ thống chống sét đánh thẳng tại Nhà Xưởng Gia Công Cơ Khí Số 2	Ω	≤ 10	2,2	Đạt/ <i>Pass</i>
03	Điện trở tiếp đất hệ thống chống sét đánh thẳng tại Nhà Xưởng Gia Công Cơ Khí Số 3	Ω	≤ 10	2,1	Đạt/ <i>Pass</i>