



CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN NAM

Địa chỉ: 48 Cửu Long, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.67776245 - 0932.369.799

Website: www.etsc.vn; Email: etsc.vn@gmail.com




ISO/IEC 17025:2017

Số/ No: 517/2025/TN-ETSC	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CERTIFICATE OF TESTING	Ngày/ Date: 04/04/2025 Trang/ Page: 1/2
--------------------------	--	--

1. Khách hàng yêu cầu: <i>Customer:</i>	TỔNG LÃNH SỰ QUÁN HOA KỲ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số 4 Đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh. CONSULATE GENERAL OF THE UNITED STATES OF AMERICA, HO CHI MINH CITY 4 Le Duan Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
2. Địa chỉ thử nghiệm: <i>Place of testing:</i>	12-3E Riverside – Số 53 Đường Võ Trường Toản, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh 12-3E Riverside – 53 Vo Truong Toan Street, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City
3. Đối tượng thử nghiệm: <i>Type of testing:</i>	RCCB 1P.
4. Số lượng/ Vị trí lắp đặt: <i>Quantity/Installation location:</i>	01 Thiết bị/ Tủ điện DB TB 01 Equipment / DB TB electric box
5. Phương pháp thử nghiệm: <i>Method of testing:</i>	ETSC/TN/QT22; TCVN 6592-2:2009; Tài liệu kỹ thuật nhà SX ETSC/TN/QT22; TCVN 6592-2:2009; Manufacturer's technical documents
6. Thời gian thực hiện: <i>Inspection Date:</i>	04/04/2025
7. Thông số kỹ thuật: <i>Specification:</i>	Loại / Type: Schneider 16208 Số quản lý / Serial No: Không rõ/ NA Nhà sản xuất / Manufacture: SCHNEIDER Điện áp định mức / Rated voltage: 240VAC Dòng điện định mức / Rated current: 63A Dòng rò bảo vệ định mức/ Protection leakage current: 30mA Dòng cắt lớn nhất/ Maximum cutting current: 6kA
8. Phương tiện thử nghiệm <i>Testing equipment</i>	- Kyoritsu 3125A; Fluke 287C; Fluke 355; 5406A.
9. Điều kiện môi trường: <i>Environmental conditions:</i>	(32 ± 2) °C ; (60 ± 5) % RH
10. Kết quả thử nghiệm: <i>Testing result:</i>	Xem phụ lục See appendix
11. Tem thử nghiệm: <i>Testing stamp No:</i>	302/25/ETSC
12. Kết luận <i>Conclusion</i>	RCCB nêu trên đạt yêu cầu vận hành/ RCCB Pass
13. Khuyến cáo thời hạn thử nghiệm lần sau: 04/2026 <i>Recommended next testing period:</i>	

Người Thực Hiện
Executor

Đoàn Nguyễn Huy Thắng



Nguyễn Quốc Hoàn



TN/QT-22/M1

Ban hành lần 2

 Số/ No: 517/2025/TN-ETSC	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CERTIFICATE OF TESTING	Ngày/ Date: 04/04/2025 Trang/ Page: 2/2
--	--	--

Nội dung kết quả đo mục 10 trang 1

Content of measured results 10 page 1

10.1 Kiểm tra trực quan / Visual check: Không phát hiện bất thường/ Pass.

10.2 Thử nghiệm tác động /Tripping current test:

Thông số cài đặt <i>Parameter settings</i>	Dòng điện thử nghiệm <i>The Ampe of testing</i>	Thời gian tác động <i>Action time (ms)</i>
30mA	10mA	-
30mA	20mA	51
30mA	30mA	18