



CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN NAM

Địa chỉ: 48 Cửu Long, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.67776245 - 0932.369.799

Website: www.etsc.vn; Email: etsc.vn@gmail.com



ISO/IEC 17025:2017

Số/ No: 524/2025/TN-ETSC	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CERTIFICATE OF TESTING	Ngày/ Date: 04/04/2025 Trang/ Page: 1/2
--------------------------	--	--

1. Khách hàng yêu cầu: Customer:	TỔNG LÃNH SỰ QUÁN HOA KỲ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số 4 Đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh. CONSULATE GENERAL OF THE UNITED STATES OF AMERICA, HO CHI MINH CITY 4 Le Duan Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
2. Địa chỉ thử nghiệm: Place of testing:	12-3E Riverside – Số 53 Đường Võ Trường Toản, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh 12-3E Riverside – 53 Vo Truong Toan Street, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City
3. Đối tượng thử nghiệm: Type of testing:	Hệ thống nối đất của tủ điện DB TB & DB TC Grounding system of DB TB & DB TC panel
4. Đặc trưng kỹ thuật: Specification:	- Dây dẫn/ Down conductor: + Cáp đồng bọc/ Copper cable:
5. Nội dung kiểm tra: Content of test:	Đo điện trở của tủ điện DB TB & DB TC Measure resistance of DB TB & DB TC panel
6. Phương pháp thử nghiệm: Method of testing:	- TN/QT-03; - TCVN 9385:2012; - TCVN 9358:2012; 11 TCN-18-2006
7. Thời gian thực hiện: Inspection Date:	04/04/2025
8. Thiết bị đo: Measuring device:	Digital Earth Tester Kyoritsu 4105A
9. Điều kiện môi trường: Environmental conditions:	Trời nắng, khô ráo Sunny, dry
10. Kết quả đo: Measuring result:	Xem trang 2/2 See page 2/2
11. Kết luận Conclusion	Đạt yêu cầu Meet requirements
12. Khuyến cáo thời hạn thử nghiệm lần sau: 04/2026 Recommended next testing period:	

Người Thực Hiện
Executor

Nguyễn Kim Khoa

GIÁM ĐỐC

Director



Nguyễn Quốc Hoàn





Số/ No: 524/2025/TN-ETSC	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CERTIFICATE OF TESTING	Ngày/ Date: 04/04/2025 Trang/ Page: 2/2
--------------------------	--	--

Nội dung kết quả đo mục 10 trang 1
Content of measured results 10 page 1

Stt Nº	Vị trí đo Position measurement	Đơn vị Unit	Mức tiêu chuẩn Standard level	Kết quả đo Measuring result	Đánh giá Assess
01	Điện trở tiếp đất tủ điện DB TB/ Ground resistance of DB TB panel	Ω	$\leq 4,0$	0,57	Đạt/ Pass
02	Điện trở tiếp đất tủ điện DB TC/ Ground resistance of DB TC panel	Ω	$\leq 4,0$	0,47	Đạt/ Pass