

**CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN NAM**

Địa chỉ: 48 Cửu Long, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.67776245 - 0932.369.799


Website: www.etsc.vn; Email: etsc.vn@gmail.com



ISO/IEC 17025:2017

Số/ No: 1005/2025/TN-ETSC	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CERTIFICATE OF TESTING	Ngày/ Date: 15/05/2025 Trang/ Page: 1/2
---------------------------	--	--

1. Khách hàng yêu cầu: <i>Customer:</i>	CÔNG TY TNHH FULL IN VIỆT NAM
2. Địa chỉ kiểm tra: <i>Place of test:</i>	Lô 402/2, Đường số 13, KCN Amata, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai.
3. Đối tượng kiểm tra: <i>Object:</i>	Hệ thống nối đất an toàn điện <i>Electrical safely system</i>
4. Đặc trưng kỹ thuật: <i>Specification:</i>	- Dây dẫn/ <i>Down conductor</i> ; + Cáp đồng trần/ <i>Copper cable</i>
5. Nội dung kiểm tra: <i>Content of test:</i>	Đo điện trở của hệ thống an toàn điện <i>Measure resistance of the electrical safely system</i>
6. Thời gian thực hiện: <i>Date tested:</i>	14/05/2025
7. Phương pháp đo, tiêu chuẩn: <i>Measuring method, Standard applies:</i>	- TN/QT-03 - TCVN 9358: 2012; 11 TCN-18-2006 - QCVN QTĐ 5:2009/BCT; 1363/QĐ-EVN
8. Điều kiện môi trường: <i>Environmental conditions:</i>	Trời nắng, đất ẩm <i>Sunny, moist soil</i>
9. Thiết bị đo: <i>Measuring device:</i>	Digital Earth Tester Kyoritsu 4105A
10. Kết quả đo: <i>Measuring result:</i>	Xem trang 2/2 <i>See page 2/2</i>
11. Kết luận: <i>Conclusion:</i>	Đạt yêu cầu <i>Meet requirements</i>
12. Kiến nghị: <i>Proposal:</i>	- Đề nghị đơn vị sử dụng thực hiện đầy đủ các quy định về An toàn điện và PCCC/ <i>User fully implement the regulations on electric safety and fire prevention- fighting</i> - Thời hạn kiểm tra lần sau/ <i>Next test date</i> : 05/2026

Người Thực Hiện
*Executor***Nguyễn Kim Khoa****GIÁM ĐỐC***Director***Nguyễn Quốc Hoàn**

TN/QT-03/M01

Ban hành lần 2

 Số No: 005/2025/TN-ETSC	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CERTIFICATE OF TESTING	Ngày/ Date: 15/05/2025 Trang/ Page: 2/2
---	--	--

Nội dung kết quả đo mục 10 trang 1
 Content of measured results 10 page 1

Stt N ^o	Vị trí đo <i>Position measurement</i>	Đơn vị <i>Unit</i>	Mức tiêu chuẩn <i>Standard level</i>	Kết quả đo <i>Measuring result</i>	Đánh giá <i>Assess</i>
1	Điện trở tiếp đất hệ thống An toàn điện. <i>Grounding resistance of electrical safety system</i>	Ω	$\leq 4,0$	1,65	Đạt/Pass