



CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN NAM

Địa chỉ: 48 Cửu Long, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.67776245 - 0932.369.799

Website: www.etsc.vn; Email: etsc.vn@gmail.com




ISO/IEC 17025:2017

Số/ No: 1954/2025/TN-ETSC	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CERTIFICATE OF TESTING	Ngày/ Date: 28/06/2025 Trang/ Page: 1/2
---------------------------	--	--

1. Khách hàng yêu cầu: Customer:	NGÔ TÚ PHƯƠNG
2. Địa chỉ kiểm tra: Place of test:	Công trình: Nhà xưởng gia công cơ khí (46m x 63m) Địa chỉ: Thửa 1390, 1382, 128, 1387, 1090, 127 tờ bản đồ số 26, Ấp Bình Hữu 1, Xã Đức Hòa Thượng, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An.
3. Đối tượng kiểm tra: Object:	Hệ thống nối đất chống sét Lightning grounding system
4. Đặc trưng kỹ thuật: Specification:	- Kim thu sét/ Air terminaltions network: / - Dây dẫn/ Down conductor: + Cáp đồng trần/ Copper cable
5. Nội dung kiểm tra: Content of test:	Đo điện trở của hệ thống nối đất chống sét đánh thẳng Measure resistance of the lightning grounding system
6. Thời gian thực hiện: Date tested:	28/06/2025
7. Phương pháp đo, tiêu chuẩn: Measuring method, Standard applies:	- TN/QT-03 - TCVN 9385:2012
8. Điều kiện môi trường: Environmental conditions:	Trời nắng, khô ráo Sunny, dry
9. Thiết bị đo: Measuring device:	Digital Earth Tester Kyoritsu 4105A
10. Kết quả đo: Measuring result:	Xem trang 2/2 See page 2/2
11. Kết luận: Conclusion:	Đạt yêu cầu Meet requirements
12. Kiến nghị: Proposal:	- Đề nghị đơn vị sử dụng thực hiện đầy đủ các quy định về An toàn điện và PCCC/ User fully implement the regulations on electric safety and fire prevention- fighting - Thời hạn kiểm tra lần sau/ Next test date: 06/2026

Người Thực Hiện
Executor

Nguyễn Hoàng Thiện



Nguyễn Quốc Hoàn



 Số/ No: 1954/2025/TN-ETSC	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CERTIFICATE OF TESTING	Ngày/ Date: 28/06/2025 Trang/ Page: 2/2
--	--	--

Nội dung kết quả đo mục 10 trang 1
 Content of measured results 10 page 1

Stt N ^o	Vị trí đo <i>Position measurement</i>	Đơn vị <i>Unit</i>	Mức tiêu chuẩn <i>Standard level</i>	Kết quả đo <i>Measuring result</i>	Đánh giá <i>Assess</i>
01	Điện trở tiếp đất hệ thống chống sét đánh thẳng <i>Grounding resistance of lightning grounding system</i>	Ω	≤ 10	0,58	Đạt/ <i>Pass</i>

Hình ảnh giá trị đo thực tế/ *Actual measured value image*

