



CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN NAM

Địa chỉ: 48 Cửu Long, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.67776245 - 0932.369.799

Website: www.etsc.vn; Email: etsc.vn@gmail.com



Số/ No: 1376/2025/TN-ETSC	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CERTIFICATE OF TESTING	Ngày/ Date: 03/06/2025 Trang/ Page: 1/2
---------------------------	--	--

1. Khách hàng yêu cầu: <i>Customer:</i>	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2 CHI NHÁNH VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ NHÀ MÁY ĐIỆN – NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI SÔNG LUY 1
2. Địa chỉ thử nghiệm: <i>Place of test:</i>	Phòng Kiểm Định Và Thí Nghiệm Điện – ETSC
3. Đối tượng thử nghiệm: <i>Object:</i>	Đầu thử điện cao thế <i>High voltage detector</i>
4. Số lượng/ Vị trí lắp đặt: <i>Quantity/Installation location:</i>	01 Thiết bị/ 01 Equipment
5. Phương pháp thử nghiệm: <i>Method of testing:</i>	- TN/QT-01; - Theo yêu cầu của khách hàng/ <i>At the request of customers;</i> - Tài liệu NSX/ <i>Manufacturer's documentation.</i>
6. Thời gian thực hiện: <i>Inspection Date:</i>	31/05÷02/06/2025
7. Thông số kỹ thuật: <i>Specification:</i>	Loại/ <i>Type:</i> 275 HP Năm sản xuất/ <i>Date of manufacture:</i> Không rõ/ NA Dải điện áp kiểm tra/ <i>Range voltage check:</i> 0,24; 2; 6; 11; 22; 33; 132; 275kV Tần số/ <i>Frequency:</i> 50/60 Hz Số quản lý/ <i>Serial No:</i> 1942029 Nhà sản xuất/ <i>Manufacture:</i> SEW - Taiwan
8. Phương tiện thử nghiệm: <i>Testing equipment:</i>	Kyoritsu 3125A; DTE 70/50D; HZXC-10HZJ.
9. Điều kiện môi trường: <i>Environmental conditions:</i>	(32 ± 2.) ° C ; (60 ± 5) % RH
10. Kết quả thử nghiệm: <i>Testing result:</i>	Xem trang sau <i>See next page</i>
11. Tem thử nghiệm: <i>Testing stamp No:</i>	898/25/ETSC
12. Kết luận: <i>Conclusion</i>	Đầu thử điện cao thế nêu trên đạt tiêu chuẩn kỹ thuật / <i>The above h.v.proximity detector meets technical standards</i>
13. Khuyến cáo thời hạn thử nghiệm lần sau: 05/2026 <i>Recommended next testing period:</i>	

Người Thực Hiện
Executor

Trần Văn Minh

Trần Văn Minh



Nguyễn Quốc Hoàn



TN/QT-01/M1

Ban hành lần 2



Số/ No: P376/2025/TN-ETSC	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CERTIFICATE OF TESTING	Ngày/ Date: 03/06/2025 Trang/ Page: 2/2
---------------------------	--	--

Nội dung kết quả đo mục 10 trang 1
Content of measured results 10 page 1

10.1 Kiểm tra trực quan / Visual check: Không phát hiện bất thường/ Pass.

Stt No	Đối tượng đo Measuring object	So sánh tham chiếu Compare reference	Kết quả Result	Đánh giá Assess
1	Nhãn mác/ Label	Nguyên vẹn, không bị hư hại/ Intact, not abnormal	Còn tốt/ Good	Đạt/ Ok
2	Kiểm tra hiện trạng bên ngoài/ Check the equipments exterior	Nguyên vẹn, không bị hư hại/ Intact, not abnormal	Còn tốt/ Good	Đạt/ Ok
3	Bề mặt cách điện/ Insulation surface	Nguyên vẹn, không bị hư hại/ Intact, not abnormal	Còn tốt/ Good	Đạt/ Ok

10.2 Điện trở cách điện/ Insulation resistance:

Đối tượng đo The object of measurement	Mức tiêu chuẩn Standard level (MΩ)	Kết quả đo Measurement results (MΩ)	Đánh giá Assess
Đầu tiếp xúc - Vỏ Contact head - Case	> 1.000	> 50.000	Đạt/ Pass

10.3 Kiểm tra kỹ thuật/ Technical check:

Stt No	Đối tượng đo Measuring object	Điện áp thử nghiệm Check voltage (kV)	Kết quả Result	Đánh giá Assess
1	Nấc 0,24kV/ Switch 0,24kV	0,24kV	Thiết bị báo/ Alarm device: - Chớp đèn/ Flashing lights - Âm thanh/ Sound	Đạt/ Ok
2	Nấc 2kV/ Switch 2kV	2kV		Đạt/ Ok
3	Nấc 6kV/ Switch 6kV	6kV		Đạt/ Ok
4	Nấc 11kV/ Switch 11kV	11kV		Đạt/ Ok
5	Nấc 22kV/ Switch 22kV	22kV		Đạt/ Ok
6	Nấc 33kV/ Switch 33kV	33kV		Đạt/ Ok
7	Nấc 132kV/ Switch 132kV	130kV		Đạt/ Ok