



CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN NAM

Địa chỉ: 48 Cửu Long, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.67776245 - 0932.369.799

Website: www.etsc.vn; Email: etsc.vn@gmail.com



ISO/IEC 17025:2017

Số/ No: 1597/2025/TN-ETSC	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CERTIFICATE OF TESTING	Ngày/ Date: 10/06/2025 Trang/ Page: 1/2
---------------------------	--	--

1. Khách hàng yêu cầu: <i>Customer:</i>	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2 CHI NHÁNH VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ NHÀ MÁY ĐIỆN – NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA HỘI
2. Địa chỉ thử nghiệm: <i>Place of test:</i>	Phòng Kiểm Định Và Thí Nghiệm Điện – ETSC
3. Đối tượng thử nghiệm: <i>Object:</i>	Đầu thử điện cao thế <i>High voltage detector</i>
4. Số lượng/ Vị trí lắp đặt: <i>Quantity/Installation location:</i>	01 Thiết bị/ 01 Equipment
5. Phương pháp thử nghiệm: <i>Method of testing:</i>	- TN/QT-01; - Theo yêu cầu của khách hàng/ <i>At the request of customers;</i> - Tài liệu NSX/ <i>Manufacturer's documentation.</i>
6. Thời gian thực hiện: <i>Inspection Date:</i>	06÷07/06/2025
7. Thông số kỹ thuật: <i>Specification:</i>	Loại/ <i>Type:</i> 275 HP
	Năm sản xuất/ <i>Date of manufacture:</i> Không rõ/ NA
	Dải điện áp kiểm tra/ <i>Range voltage check:</i> 0,24; 2; 6; 11; 22; 33; 132; 275kV
	Tần số/ <i>Frequency:</i> 50/60 Hz
	Số quản lý/ <i>Serial No:</i> 2144177
8. Phương tiện thử nghiệm: <i>Testing equipment:</i>	Kyoritsu 3125A; DTE 70/50D; HZXC-10HZJ.
9. Điều kiện môi trường: <i>Environmental conditions:</i>	(32 ± 2) °C ; (60 ± 5) % RH
10. Kết quả thử nghiệm: <i>Testing result:</i>	Xem trang sau <i>See next page</i>
11. Tem thử nghiệm: <i>Testing stamp No:</i>	1132/25/ETSC
12. Kết luận: <i>Conclusion</i>	Đầu thử điện cao thế nêu trên đạt tiêu chuẩn kỹ thuật / <i>The above h.v.proximity detector meets technical standards</i>
13. Khuyến cáo thời hạn thử nghiệm lần sau: 06/2026 <i>Recommended next testing period:</i>	

Người Thực Hiện
Executor

Trần Văn Minh

Trần Văn Minh

GIÁM ĐỐC
Director
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KIỂM ĐỊNH VÀ THÍ
NGHIỆM ĐIỆN
MIỀN NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Quốc Hoàn



TN/QT-01/M1

Ban hành lần 2



CÔNG TY
KIỂM ĐỊNH VÀ THỬ
NGHIỆM ĐIỆN

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
CERTIFICATE OF TESTING

Ngày/ Date: 10/06/2025
Trang/ Page: 2/2

Số/ No: 1597/2025/TN-ETSC

Nội dung Kết quả đo mục 10 trang 1

Content of measured results 10 page 1

10.1 Kiểm tra trực quan / Visual check: Không phát hiện bất thường/ Pass.

Stt No	Đối tượng đo <i>Measuring object</i>	Số sánh tham chiếu <i>Compare reference</i>	Kết quả <i>Result</i>	Đánh giá <i>Assess</i>
1	Nhãn mác/ <i>Label</i>	Nguyên vẹn, không bị hư hại/ <i>Intact, not abnormal</i>	Còn tốt/ <i>Good</i>	Đạt/ <i>Ok</i>
2	Kiểm tra hiện trạng bên ngoài/ <i>Check the equipments exterior</i>	Nguyên vẹn, không bị hư hại/ <i>Intact, not abnormal</i>	Còn tốt/ <i>Good</i>	Đạt/ <i>Ok</i>
3	Bề mặt cách điện/ <i>Insulation surface</i>	Nguyên vẹn, không bị hư hại/ <i>Intact, not abnormal</i>	Còn tốt/ <i>Good</i>	Đạt/ <i>Ok</i>

10.2 Điện trở cách điện/ Insulation resistance:

Đối tượng đo <i>The object of measurement</i>	Mức tiêu chuẩn <i>Standard level</i> (MΩ)	Kết quả đo <i>Measurement results</i> (MΩ)	Đánh giá <i>Assess</i>
Đầu tiếp xúc - Vỏ <i>Contact head - Case</i>	> 1.000	> 50.000	Đạt/ <i>Pass</i>

10.3 Kiểm tra kỹ thuật/ Technical check:

Stt No	Đối tượng đo <i>Measuring object</i>	Điện áp thử nghiệm <i>Check voltage</i> (kV)	Kết quả <i>Result</i>	Đánh giá <i>Assess</i>
1	Nấc 0,24kV/ <i>Switch 0,24kV</i>	0,24kV	Thiết bị báo/ <i>Alarm device:</i> - Chớp đèn/ <i>Flashing lights</i> - Âm thanh/ <i>Sound</i>	Đạt/ <i>Ok</i>
2	Nấc 2kV/ <i>Switch 2kV</i>	2kV		Đạt/ <i>Ok</i>
3	Nấc 6kV/ <i>Switch 6kV</i>	6kV		Đạt/ <i>Ok</i>
4	Nấc 11kV/ <i>Switch 11kV</i>	11kV		Đạt/ <i>Ok</i>
5	Nấc 22kV/ <i>Switch 22kV</i>	22kV		Đạt/ <i>Ok</i>
6	Nấc 33kV/ <i>Switch 33kV</i>	33kV		Đạt/ <i>Ok</i>
7	Nấc 132kV/ <i>Switch 132kV</i>	130kV		Đạt/ <i>Ok</i>