



CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN NAM

Địa chỉ: 48 Cửu Long, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.67776245 - 0932.369.799

Website: www.etsc.vn; Email: etsc.vn@gmail.com




ISO/IEC 17025:2017

Số/ No: 1620/2025/KT-ETSC	PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM TRA CERTIFICATE OF TESTING	Ngày/ Date: 12/06/2025 Trang/ Page: 1/2
---------------------------	--	--

1. Khách hàng yêu cầu: <i>Customer:</i>	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2 CHI NHÁNH VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ NHÀ MÁY ĐIỆN – NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ TÂN THUẬN
2. Địa chỉ kiểm tra: <i>Place of inspecting:</i>	Phòng Kiểm Định Và Thí Nghiệm Điện – ETSC
3. Đối tượng kiểm tra: <i>Type of inspecting:</i>	Sào cách điện cao thế <i>High voltage insulating pole</i>
4. Số lượng/ Vị trí lắp đặt: <i>Quantity/Installation location:</i>	01 thiết bị/ 01 Devices; Di động ngoài công trường/ Mobile off-site
5. Phương pháp kiểm tra: <i>Method of inspecting:</i>	ETSC/KĐ/QT-06; TCVN 8096-200: 2010; TCVN 6615-1: 2009; QCVN QTĐ-5: 2009/BCT; TCVN 5587:1991; Tài liệu kỹ thuật NSX
6. Thời gian thực hiện: <i>Inspection Date:</i>	10÷11/06/2025
7. Thông số kỹ thuật: <i>Specification:</i>	Loại/ Type: HS-175-5
	Số chế tạo / Seri No: 104174
	Điện áp làm việc lớn nhất/ Maximum working voltage: 220 kV
	Chiều dài/ Length: 6.400mm
	Tiết diện/ Section: (46+41+38+34+30)mm ²
	Năm sản xuất/ Date of manufacture: 12/04/2021
8. Phương tiện kiểm tra: <i>Inspecting equipment:</i>	Kyoritsu 3125A; DTE 70/50D; HZXC-10HZJ.
9. Điều kiện môi trường: <i>Environmental conditions:</i>	(32 ± 2) °C ; (60 ± 5) % RH
10. Kết quả kiểm tra: <i>Inspecting result:</i>	Xem trang sau <i>See next page</i>
11. Tem kiểm tra: <i>Testing stamp No:</i>	1151/25/ETSC
12. Kết luận <i>Conclusion</i>	Các chỉ tiêu kiểm tra phù hợp theo quy định/ The inspection criteria are consistent with the regulations
13. Khuyến cáo thời hạn kiểm tra lần sau: 06/2026 <i>Recommended next testing period:</i>	

Người Thực Hiện
Executor

Nguyễn Đức Tiến Luyện



Nguyễn Quốc Hoàn



KD/QT-06/M1

Ban hành lần 2



Số/ No: 1620/2025/KT-ETSC	PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM TRA CERTIFICATE OF TESTING	Ngày/ Date: 12/06/2025 Trang/ Page: 2/2
---------------------------	--	--

Nội dung kết quả đo mục 10 trang 1
Content of measured results 10 page 1

10.1 Kiểm tra tình trạng bên ngoài/ *Check out the outside condition:* Bình thường/ *Normal*

10.2 Kiểm tra kích thước hình học/ *Check geometric dimensions:*

Stt No	Đối tượng Object	Đơn vị Unit	Công bố của nhà sản xuất Manufacturer's announcement	Kết quả Result
1	Chiều dài sào/ <i>Length</i>	mm	6.400	6.400
2	Đường kính/ <i>Diameter</i>			
	- Đoạn 1/ <i>Line 1</i>	mm	46	46
	- Đoạn 2/ <i>Line 2</i>	mm	41	41
	- Đoạn 3/ <i>Line 3</i>	mm	38	38
	- Đoạn 4/ <i>Line 4</i>	mm	34	34
	- Đoạn 5/ <i>Line 5</i>	mm	30	30

10.3 Điện trở cách điện/ *Insulation resistance:*

Đối tượng Object	Trước khi thử cao thế/ <i>Before trying so high</i> (MΩ)	Sau khi thử cao thế/ <i>After trying so high</i> (MΩ)	Đánh giá <i>Evaluate</i>
Pha - Vỏ (Case)	> 50.000	> 50.000	Đạt/ <i>Pass</i>

10.4 Điện áp xoay chiều tần số công nghiệp/ *Industrial frequency alternating voltage:*

Đối tượng Object	U (kV)	t (minutes)	Mức quy định <i>Standard level</i>	Kết quả <i>Result</i>
Phase - Vỏ (Case)	100kV/30cm	5	Chịu được/ <i>Pass</i>	Không phóng điện/ <i>No discharge inspection</i>