



CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN NAM

Địa chỉ: 48 Cửu Long, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.67776245 - 0932.369.799

Website: www.etsc.vn; Email: etsc.vn@gmail.com




ISO/IEC 17025:2017

Số/ No: 1992/2025/TN-ETSC	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CERTIFICATE OF TESTING	Ngày/ Date: 30/06/2025 Trang/ Page: 1/2
---------------------------	--	--

1. Khách hàng yêu cầu: Customer:	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DMP
2. Địa chỉ kiểm tra: Place of test:	- CÔNG TY TRỰC THĂNG MIỀN NAM - Địa chỉ: Số 36, đường 30/4, Sân bay Vũng Tàu, T.P Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
3. Đối tượng kiểm tra: Object:	Hệ thống nối đất chống sét Lightning grounding system
4. Đặc trưng kỹ thuật: Specification:	- Kim thu sét/ Air terminalions network: / - Dây dẫn/ Down conductor: + Cáp đồng trần/ Copper cable
5. Nội dung kiểm tra: Content of test:	Đo điện trở của hệ thống nối đất chống sét đánh thẳng Measure resistance of the lightning grounding system
6. Thời gian thực hiện: Date tested:	26÷28/06/2025
7. Phương pháp đo, tiêu chuẩn: Measuring method, Standard applies:	- TN/QT-03 - TCVN 9385:2012
8. Điều kiện môi trường: Environmental conditions:	Trời nắng, khô ráo Sunny, dry
9. Thiết bị đo: Measuring device:	Digital Earth Tester Kyoritsu 4105A
10. Kết quả đo: Measuring result:	Xem trang 2/2 See page 2/2
11. Kết luận: Conclusion:	Đạt yêu cầu Meet requirements
12. Kiến nghị: Proposal:	- Đề nghị đơn vị sử dụng thực hiện đầy đủ các quy định về An toàn điện và PCCC/ User fully implement the regulations on electric safety and fire prevention- fighting - Thời hạn kiểm tra lần sau/ Next test date: 06/2026

Người Thực Hiện
Executor

Nguyễn Hoàng Thiện



Nguyễn Quốc Hoàn



TN/QT-03/M01

Ban hành lần 2

 Số/ No: 1992/2025/TN-ETSC	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CERTIFICATE OF TESTING	Ngày/ Date: 30/06/2025 Trang/ Page: 2/2
---	--	--

Nội dung kết quả đo mục 10 trang 1
 Content of measured results 10 page 1

Stt N ^o	Vị trí đo <i>Position measurement</i>	Đơn vị <i>Unit</i>	Mức tiêu chuẩn <i>Standard level</i>	Kết quả đo <i>Measuring result</i>	Đánh giá <i>Assess</i>
01	Điện trở tiếp đất Trạm khí tượng (Khu vực đài VOR)	Ω	≤ 10	1,01	Đạt/ <i>Pass</i>
02	Điện trở tiếp đất chống sét cho hệ thống camera Nhà kho vật tư mới. Bãi tiếp địa thứ 1: gần khu dầu mỡ phụ	Ω	≤ 10	4,02	Đạt/ <i>Pass</i>
03	Điện trở tiếp đất chống sét cho hệ thống camera Nhà kho vật tư mới: Bãi tiếp địa thứ 2: gần kho vật tư cũ	Ω	≤ 10	4,00	Đạt/ <i>Pass</i>