



# CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN NAM

Địa chỉ: 48 Cửu Long, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.67776245 - 0932.369.799

Website: www.etsc.vn; Email: etsc.vn@gmail.com



ISO/IEC 17025:2017

|                           |                                                                  |                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Số/ No: 2071/2025/TN-ETSC | <b>PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM</b><br><b>CERTIFICATE OF TESTING</b> | Ngày/ Date: 11/07/2025<br>Trang/ Page: 1/2 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|


|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Khách hàng yêu cầu:<br>Customer:                                   | <b>HỘ KINH DOANH QUẾ LAN HƯƠNG</b>                                                                                                                                                                                            |
| 2. Địa chỉ kiểm tra:<br>Place of test:                                | Số 12/28 Đường số 6, Phường Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.                                                                                                                                                                        |
| 3. Đối tượng kiểm tra:<br>Object:                                     | Hệ thống nối đất chống sét<br>Lightning grounding system                                                                                                                                                                      |
| 4. Đặc trưng kỹ thuật:<br>Specification:                              | - Kim thu sét/ Air terminaltions network: /<br>- Dây dẫn/ Down conductor:<br>+ Cáp đồng trần/ Copper cable:                                                                                                                   |
| 5. Nội dung kiểm tra:<br>Content of test:                             | Đo điện trở của hệ thống nối đất chống sét đánh thẳng<br>Measure resistance of the lightning grounding system                                                                                                                 |
| 6. Thời gian thực hiện:<br>Date tested:                               | 11/07/2025                                                                                                                                                                                                                    |
| 7. Phương pháp đo, tiêu chuẩn:<br>Measuring method, Standard applies: | - TN/QT-03<br>- TCVN 9385:2012                                                                                                                                                                                                |
| 8. Điều kiện môi trường:<br>Environmental conditions:                 | Trời nắng, khô ráo<br>Sunny, dry                                                                                                                                                                                              |
| 9. Thiết bị đo:<br>Measuring device:                                  | Digital Earth Tester Kyoritsu 4105A                                                                                                                                                                                           |
| 10. Kết quả đo:<br>Measuring result:                                  | Xem trang 2/2<br>See page 2/2                                                                                                                                                                                                 |
| 11. Kết luận:<br>Conclusion:                                          | Đạt yêu cầu<br>Meet requirements                                                                                                                                                                                              |
| 12. Kiến nghị:<br>Proposal:                                           | - Đề nghị đơn vị sử dụng thực hiện đầy đủ các quy định về An toàn điện và PCCC/ User fully implement the regulations on electric safety and fire prevention- fighting<br>- Thời hạn kiểm tra lần sau/ Next test date: 07/2026 |

**Người Thực Hiện**  
Executor

**Đặng Bé Tý**



**GIÁM ĐỐC**  
Director



**Nguyễn Quốc Hoàn**





Số/ No: 2071/2023/TN-ETSC

**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**  
**CERTIFICATE OF TESTING**

Ngày/ Date: 11/07/2025  
Trang/ Page: 2/2

Nội dung kết quả đo mục 10 trang 1  
Content of measured results 10 page 1

| Stt<br>Nº | Vị trí đo<br><i>Position measurement</i>                                                                         | Đơn vị<br><i>Unit</i> | Mức tiêu chuẩn<br><i>Standard level</i> | Kết quả đo<br><i>Measuring result</i> | Đánh giá<br><i>Assess</i> |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 01        | Điện trở tiếp đất hệ thống chống sét<br>đánh thẳng<br><i>Ground resistance of lightning<br/>grounding system</i> | $\Omega$              | $\leq 10$                               | 7,0                                   | Đạt/ <i>Pass</i>          |