



CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN NAM

Địa chỉ: 48 Cửu Long, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.67776245 - 0932.369.799

Website: www.etsc.vn; Email: etsc.vn@gmail.com



ISO/IEC 17025:2017

Số/ No: 2311/2025/TN-ETSC	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CERTIFICATE OF TESTING	Ngày/ Date: 29/07/2025 Trang/ Page: 1/2
---------------------------	--	--

1. Khách hàng yêu cầu: Customer:	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SKYLAR1
2. Địa chỉ kiểm tra: Place of test:	Công ty TNHH Freetrend Industry A – đường số 3, KCN trong KCX Linh Trung II, Phường Tam Bình, TP Hồ Chí Minh
3. Đối tượng kiểm tra: Object:	Hệ thống nối đất chống sét đánh thẳng Lightning grounding system
4. Đặc trưng kỹ thuật: Specification:	- Kim thu sét/ Air terminalions network: - Dây dẫn/ Down conductor: + Cáp đồng trần/ Copper cable
5. Nội dung kiểm tra: Content of test:	Đo điện trở của hệ thống nối đất chống sét đánh thẳng Measure the resistance of the lightning grounding system
6. Thời gian thực hiện: Date tested:	29/07/2025
7. Phương pháp đo, tiêu chuẩn: Measuring method, Standard applies:	- TN/QT-03 - TCVN 9358:2012
8. Điều kiện môi trường: Environmental conditions:	Trời nắng, khô ráo Sunny, dry
9. Thiết bị đo: Measuring device:	Digital Earth Tester Kyoritsu 4105A/VICTOR 4105A/VICTOR 4105A
10. Kết quả đo: Measuring result:	Xem trang 2/2 See page 2/2
11. Kết luận: Conclusion:	Đạt yêu cầu Meet requirements
12. Kiến nghị: Proposal:	- Đề nghị đơn vị sử dụng thực hiện đầy đủ các quy định về An toàn điện và PCCC/ User fully implement the regulations on electric safety and fire prevention- fighting - Thời hạn kiểm tra lần sau/ Next test date: 07/2026

Người Thực Hiện
Executor

Nguyễn Hoàng Thiện



GIÁM ĐỐC



Nguyễn Quốc Hoàn



TN/QT-03/M01

Ban hành lần 2



Số/ No: 2311/2025/TN-ETSC	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CERTIFICATE OF TESTING	Ngày/ Date: 29/07/2025 Trang/ Page: 2/2
---------------------------	--	--

Nội dung kết quả đo mục 10 trang 1
Content of measured results 10 page 1

Stt Nº	Vị trí đo Position measurement	Đơn vị Unit	Mức tiêu chuẩn Standard level	Kết quả đo Measuring result	Đánh giá Assess
1	Hệ thống nối đất chống sét đánh thẳng Ground resistance of lightning grounding system	Ω	≤ 10	3,19	Đạt/ Pass

Stt Nº	Vị trí đo Position measurement	Hình ảnh giá trị đo thực tế Actual measured value image
1	Hệ thống nối đất chống sét đánh thẳng Ground resistance of lightning grounding system	