



CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN NAM


Địa chỉ: 48 Cửu Long, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.67776245 - 0932.369.799

Website: www.etsc.vn; Email: etsc.vn@gmail.com



ISO/IEC 17025:2017

Số/ No: 2356/2025/TN-ETSC	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CERTIFICATE OF TESTING	Ngày/ Date: 06/08/2025 Trang/ Page: 1/2
1. Khách hàng yêu cầu: <i>Customer:</i>	CÔNG TY TNHH LOTUS SOLAR	
2. Địa chỉ kiểm tra: <i>Place of test:</i>	Nhà máy sữa Sài Gòn 2 – Lô 1-18 khu G1, KCN Tân Thới Hiệp, Hương Lộ 80, Phường Hiệp Thành, Thành phố Hồ Chí Minh	
3. Đối tượng kiểm tra: <i>Object:</i>	Hệ thống nối đất chống sét đánh thẳng <i>Lightning grounding system</i>	
4. Đặc trưng kỹ thuật: <i>Specification:</i>	- Kim thu sét/ <i>Air terminal</i> ions network: - Dây dẫn/ <i>Down conductor</i> : + Cáp đồng trần/ <i>Copper cable</i>	
5. Nội dung kiểm tra: <i>Content of test:</i>	Đo điện trở của hệ thống nối đất chống sét đánh thẳng <i>Measure the resistance of the lightning grounding system</i>	
6. Thời gian thực hiện: <i>Date tested:</i>	06/08/2025	
7. Phương pháp đo, tiêu chuẩn: <i>Measuring method, Standard applies:</i>	- TN/QT-03 - TCVN 9358:2012	
8. Điều kiện môi trường: <i>Environmental conditions:</i>	Trời nắng, khô ráo <i>Sunny, dry</i>	
9. Thiết bị đo: <i>Measuring device:</i>	VC4105A	
10. Kết quả đo: <i>Measuring result:</i>	Xem trang 2/2 <i>See page 2/2</i>	
11. Kết luận: <i>Conclusion:</i>	Đạt yêu cầu <i>Meet requirements</i>	
12. Kiến nghị: <i>Proposal:</i>	- Đề nghị đơn vị sử dụng thực hiện đầy đủ các quy định về An toàn điện và PCCC/ <i>User fully implement the regulations on electric safety and fire prevention- fighting</i> - Thời hạn kiểm tra lần sau/ <i>Next test date: 08/2026</i>	
Người Thực Hiện <i>Executor</i>  Nguyễn Hoàng Thiện  GIÁM ĐỐC <i>Director</i>  Nguyễn Quốc Hoàn  		

M.S.N: 0315916621 CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN TP. HỒ CHÍ MINH	Sô/ No: 2356/2025/TN-ETSC PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CERTIFICATE OF TESTING	Ngày/ Date: 06/08/2025 Trang/ Page: 2/2
---	---	--

Nội dung kết quả đo mục 10 trang 1
 Content of measured results 10 page 1

Stt Nº	Vị trí đo Position measurement	Đơn vị Unit	Mức tiêu chuẩn Standard level	Kết quả đo Measuring result	Đánh giá Assess
1	Tiếp địa hộp kiểm tra của hệ thống Phân xưởng 2	Ω	≤ 10	1,67	Đạt/ Pass

Stt Nº	Vị trí đo Position measurement	Hình ảnh giá trị đo thực tế Actual measured value image
1	Tiếp địa hộp kiểm tra của hệ thống Phân xưởng 2	