



CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN NAM


Địa chỉ: 48 Cửu Long, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.67776245 - 0932.369.799

Website: www.etsc.vn; Email: etsc.vn@gmail.com



ISO/IEC 17035:2017

Số/ No: 2351/2025/TN-ETSC	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CERTIFICATE OF TESTING	Ngày/ Date: 05/08/2025 Trang/ Page: 1/2
1. Công trình: Project:	KARAOKE HOÀNG ANH 2 VÀ CÔNG TRÌNH PHỤ TRỢ	
2. Địa chỉ kiểm tra: Place of test:	TĐS 305, 306, 886, 519 và 842, TBĐS 08, Phường Tân Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh.	
3. Đối tượng kiểm tra: Object:	Hệ thống nối đất chống sét đánh thẳng Lightning grounding system	
4. Đặc trưng kỹ thuật: Specification:	- Kim thu sét/ Air terminalions network: - Dây dẫn/ Down conductor: + Cáp đồng trần/ Copper cable	
5. Nội dung kiểm tra: Content of test:	Đo điện trở của hệ thống nối đất chống sét đánh thẳng Measure the resistance of the lightning grounding system	
6. Thời gian thực hiện: Date tested:	01/08/2025	
7. Phương pháp đo, tiêu chuẩn: Measuring method, Standard applies:	- TN/QT-03 - TCVN 9385:2012	
8. Điều kiện môi trường: Environmental conditions:	Trời nắng, khô ráo Sunny, dry	
9. Thiết bị đo: Measuring device:	Digital Earth Tester Kyoritsu 4105A/VC 4105A/VICTOR 4105A	
10. Kết quả đo: Measuring result:	Xem trang 2/2 See page 2/2	
11. Kết luận: Conclusion:	Đạt yêu cầu Meet requirements	
12. Kiến nghị: Proposal:	- Đề nghị đơn vị sử dụng thực hiện đầy đủ các quy định về An toàn điện và PCCC/ User fully implement the regulations on electric safety and fire prevention- fighting - Thời hạn kiểm tra lần sau/ Next test date: 08/2026	
Người Thực Hiện Executor  Đoàn Nguyễn Huy Thắng  GIÁM ĐỐC Director  Nguyễn Quốc Hoàn 		



M.S.N. 0315916621 CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN NAM 173 PHỐ HỒ CHÍ MINH	Số/ No: 2351/2025/TN-ETSC PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CERTIFICATE OF TESTING	Ngày/ Date: 05/08/2025 Trang/ Page: 2/2
---	---	--

Nội dung kết quả đo mục 10 trang 1
 Content of measured results 10 page 1

Stt Nº	Vị trí đo Position measurement	Đơn vị Unit	Mức tiêu chuẩn Standard level	Kết quả đo Measuring result	Đánh giá Assess
1	Hệ thống nối đất chống sét đánh thẳng Ground resistance of lightning grounding system	Ω	≤ 10	3,69	Đạt/ Pass

Stt Nº	Vị trí đo Position measurement	Hình ảnh giá trị đo thực tế Actual measured value image
1	Hệ thống nối đất chống sét đánh thẳng Ground resistance of lightning grounding system	