



CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN NAM

Địa chỉ: 48 Cửu Long, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.67776245 - 0932.369.799

Website: www.etsc.vn; Email: etsc.vn@gmail.com



ISO/IEC 17025:2017

Số/ No: 2396/2025/TN-ETSC	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CERTIFICATE OF TESTING	Ngày/ Date: 12/08/2025 Trang/ Page: 1/2
---------------------------	--	--

1. Khách hàng yêu cầu: Customer:	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI KHẢI THÀNH
2. Địa chỉ kiểm tra: Place of test:	- Dự án: Khu đô thị mới (tại các Lô B8, B9, B10, B12, B13, B14, B15 quy mô 18,9ha) thuộc Khu Liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương (Khu đô thị - Nhà ở Phúc Hợp Tân Thành Bình Dương). - Công trình: Thi công và hoàn thành công tác hạ tầng và cảnh quan dự án Sycamore Lô B13. - Địa điểm: Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
3. Đối tượng kiểm tra: Object:	Hệ thống nối đất chống sét Lightning grounding system
4. Đặc trưng kỹ thuật: Specification:	- Kim thu sét/ Air terminalions network: / - Dây dẫn/ Down conductor: + Cáp đồng trần/ Copper cable
5. Nội dung kiểm tra: Content of test:	Đo điện trở của hệ thống nối đất chống sét đánh thẳng Measure resistance of the lightning grounding system
6. Thời gian thực hiện: Date tested:	11/08/2025
7. Phương pháp đo, tiêu chuẩn: Measuring method, Standard applies:	- TN/QT-03 - TCVN 9385:2012
8. Điều kiện môi trường: Environmental conditions:	Trời nắng, khô ráo Sunny, dry
9. Thiết bị đo: Measuring device:	Digital Earth Tester Kyoritsu 4105A
10. Kết quả đo: Measuring result:	Xem trang 2/2 See page 2/2
11. Kết luận: Conclusion:	Đạt yêu cầu Meet requirements
12. Kiến nghị: Proposal:	- Đề nghị đơn vị sử dụng thực hiện đầy đủ các quy định về An toàn điện và PCCC/ User fully implement the regulations on electric safety and fire prevention- fighting - Thời hạn kiểm tra lần sau/ Next test date: 08/2026

Người Thực Hiện
Executor

Nguyễn Hoàng Thiện



GIÁM ĐỐC



Nguyễn Quốc Hoàn





CÔNG TY
Số/ No: 0396/2025/TN-ETSC
KIỂM ĐỊNH VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
CERTIFICATE OF TESTING

Ngày/ Date: 12/08/2025
Trang/ Page: 2/2

Nội dung kết quả đo mục 10 trang 1
Content of measured results 10 page 1

Stt No	Vị trí đo Position measurement	Đơn vị Unit	Mức tiêu chuẩn Standard level	Kết quả đo Measuring result	Đánh giá Assess
01	Điện trở tiếp đất hệ thống chống sét đánh thẳng - Trụ chống sét 1 Ground resistance of lightning grounding system - Position 1	Ω	≤ 10	8,71	Đạt/ Pass
02	Điện trở tiếp đất hệ thống chống sét đánh thẳng - Trụ chống sét 2 Ground resistance of lightning grounding system - Position 2	Ω	≤ 10	7,89	Đạt/ Pass
03	Điện trở tiếp đất hệ thống chống sét đánh thẳng - Trụ chống sét 3 Ground resistance of lightning grounding system - Position 3	Ω	≤ 10	3,72	Đạt/ Pass
04	Điện trở tiếp đất hệ thống chống sét đánh thẳng - Trụ chống sét 4 Ground resistance of lightning grounding system - Position 4	Ω	≤ 10	3,86	Đạt/ Pass