



CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN NAM

Địa chỉ: 48 Cửu Long, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.67776245 - 0932.369.799

Website: www.etsc.vn; Email: etsc.vn@gmail.com



ISO/IEC 17025:2017

Số/ No: 2861/2025/TN-ETSC	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CERTIFICATE OF TESTING	Ngày/ Date: 11/09/2025 Trang/ Page: 1/2
---------------------------	--	--

1. Khách hàng yêu cầu: Customer:	CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HOÀNG SƠN
2. Địa chỉ kiểm tra: Place of test:	- DỰ ÁN : NHÀ MÁY SẢN XUẤT - XUẤT KHẨU CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HOÀNG SƠN - Địa chỉ: Lô CN7, Đường N4, Khu Công Nghiệp Sóng Thần 3, Phường Bình Dương, TP.HCM, Việt Nam
3. Đối tượng kiểm tra: Object:	Hệ thống nối đất an toàn điện Electrical safety system
4. Đặc trưng kỹ thuật: Specification:	- Dây dẫn/ Down conductor: + Cáp đồng trần/ Copper cable
5. Nội dung kiểm tra: Content of test:	Đo điện trở của hệ thống an toàn điện Measure resistance of the electrical safety system
6. Thời gian thực hiện: Date tested:	11/09/2025
7. Phương pháp đo, tiêu chuẩn: Measuring method, Standard applies:	- TN/QT-03 - TCVN 9358:2012; 11 TCN-18-2006; - QCVN QTD 5:2009/BCT; 1363/QĐ-EVN.
8. Điều kiện môi trường: Environmental conditions:	Trời nắng, đất ẩm Sunny, moist soil
9. Thiết bị đo: Measuring device:	Digital Earth Tester Kyoritsu 4105A
10. Kết quả đo: Measuring result:	Xem trang 2/2 See page 2/2
11. Kết luận: Conclusion:	Đạt yêu cầu Meet requirements
12. Kiến nghị: Proposal:	- Đề nghị đơn vị sử dụng thực hiện đầy đủ các quy định về An toàn điện và PCCC/ User fully implement the regulations on electric safety and fire prevention- fighting - Thời hạn kiểm tra lần sau/ Next test date: 09/2026

Người Thực Hiện

Executor

Nguyễn Hoàng Thiện



GIÁM ĐỐC

Director



Nguyễn Quốc Hoàn



TN/QT-03/M01

Ban hành lần 2



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
CERTIFICATE OF TESTING

Ngày/ Date: 11/09/2025
Trang/ Page: 2/2

Nội dung kết quả đo mục 10 trang 1
Content of measured results 10 page 1

Stt <i>N^o</i>	Vị trí đo <i>Position measurement</i>	Đơn vị <i>Unit</i>	Mức tiêu chuẩn <i>Standard level</i>	Kết quả đo <i>Measuring result</i>	Đánh giá <i>Assess</i>
1	Tiếp địa phòng MSB. <i>MSB room grounding</i>	Ω	$\leq 4,0$	0,1	Đạt/Pass
2	Tiếp địa trạm cân. <i>Weighing station grounding</i>	Ω	$\leq 4,0$	0,3	Đạt/Pass