



CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN NAM

Địa chỉ: 48 Cửu Long, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.67776245 - 0932.369.799

Website: www.etsc.vn; Email: etsc.vn@gmail.com



ISO/IEC 17025:2017

Số/ No: 2957/2025/TN-ETSC	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CERTIFICATE OF TESTING	Ngày/ Date: 23/09/2025 Trang/ Page: 1/2
1. Khách hàng yêu cầu: Customer:	NHÀ MÁY SẢN XUẤT DÂY CÁP ĐIỆN DAPHACO (GD2) - CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN DAPHACO	
2. Địa chỉ kiểm tra: Place of test:	Lô HD1A, đường số 3, KCN Xuyên Á, xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh (Địa chỉ trước khi sắp nhập: Lô HD1A, đường số 3, KCN Xuyên Á, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An)	
3. Đối tượng kiểm tra: Object:	Hệ thống nối đất chống sét Lightning protection grounding system	
4. Đặc trưng kỹ thuật: Specification:	- Dây dẫn/ Down conductor: + Cáp đồng trần/ Copper cable	
5. Nội dung kiểm tra: Content of test:	Đo điện trở của hệ thống nối đất chống sét Measure the resistance of the lightning protection grounding system	
6. Thời gian thực hiện: Date tested:	22/09/2025	
7. Phương pháp đo, tiêu chuẩn: Measuring method, Standard applies:	- TN/QT-03 - TCVN 9385:2012	
8. Điều kiện môi trường: Environmental conditions:	Trời nắng, khô ráo Sunny, dry	
9. Thiết bị đo: Measuring device:	Digital Earth Tester Kyoritsu 4105A / ViCTOR 4105A Digital Earth Tester	
10. Kết quả đo: Measuring result:	Xem trang 2/2 See page 2/2	
11. Kết luận: Conclusion:	Đạt yêu cầu Meet requirements	
12. Kiến nghị: Proposal:	- Đề nghị đơn vị sử dụng thực hiện đầy đủ các quy định về An toàn điện và PCCC/ User fully implement the regulations on electric safety and fire prevention- fighting - Thời hạn kiểm tra lần sau/ Next test date: 09/2026	
Người Thực Hiện Executor	GIÁM ĐỐC Director	
Nguyễn Hoàng Thiện		
		Nguyễn Quốc Hoàn



M.S.N: 0315916621 Số/ No: 2957/2025/TN-ETSC CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ THỬ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN NAM NGÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CERTIFICATE OF TESTING	Ngày/ Date: 23/09/2025 Trang/ Page: 2/2
--	--	--

Nội dung kết quả đo mục 10 trang 1
 Content of measured results 10 page 1

Stt Nº	Vị trí đo Position measurement	Đơn vị Unit	Mức tiêu chuẩn Standard level	Kết quả đo Measuring result	Đánh giá Assess
1	Hệ thống nối đất chống sét Lightning protection grounding system	Ω	≤ 10	0.26	Đạt/ Pass

Stt Nº	Vị trí đo Position measurement	Hình ảnh giá trị đo thực tế Actual measured value image
1	Hệ thống nối đất chống sét Lightning protection grounding system	