



# CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN NAM

Địa chỉ: 48 Cửu Long, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.67776245 - 0932.369.799

Website: www.etsc.vn; Email: etsc.vn@gmail.com



ISO/IEC 17025:2017

|                           |                                                                  |                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Số/ No: 3453/2025/TN-ETSC | <b>PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM</b><br><b>CERTIFICATE OF TESTING</b> | Ngày/ Date: 31/10/2025<br>Trang/ Page: 1/2 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Khách hàng yêu cầu:<br><i>Customer:</i>                                   | <b>NHÀ NGHỈ MỸ LINH</b>                                                                                                                                                                                                                     |
| 2. Địa chỉ kiểm tra:<br><i>Place of test:</i>                                | Số 754/15 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Bình Hưng Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.                                                                                                                                                                      |
| 3. Đối tượng kiểm tra:<br><i>Object:</i>                                     | Hệ thống nối đất chống sét<br><i>Lightning grounding system</i>                                                                                                                                                                             |
| 4. Đặc trưng kỹ thuật:<br><i>Specification:</i>                              | - Kim thu sét/ <i>Air terminalions network: /</i><br>- Dây dẫn/ <i>Down conductor:</i><br>+ Cáp đồng trần/ <i>Copper cable</i>                                                                                                              |
| 5. Nội dung kiểm tra:<br><i>Content of test:</i>                             | Đo điện trở của hệ thống nối đất chống sét đánh thẳng<br><i>Measure resistance of the lightning grounding system</i>                                                                                                                        |
| 6. Thời gian thực hiện:<br><i>Date tested:</i>                               | 29/10/2025                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7. Phương pháp đo, tiêu chuẩn:<br><i>Measuring method, Standard applies:</i> | - TN/QT-03<br>- TCVN 9385:2012                                                                                                                                                                                                              |
| 8. Điều kiện môi trường:<br><i>Environmental conditions:</i>                 | Trời nắng, khô ráo<br><i>Sunny, dry</i>                                                                                                                                                                                                     |
| 9. Thiết bị đo:<br><i>Measuring device:</i>                                  | Digital Earth Tester Kyoritsu 4105A/ Vici 4105A/Victor 4105A                                                                                                                                                                                |
| 10. Kết quả đo:<br><i>Measuring result:</i>                                  | Xem trang 2/2<br><i>See page 2/2</i>                                                                                                                                                                                                        |
| 11. Kết luận:<br><i>Conclusion:</i>                                          | Đạt yêu cầu<br><i>Meet requirements</i>                                                                                                                                                                                                     |
| 12. Kiến nghị:<br><i>Proposal:</i>                                           | - Đề nghị đơn vị sử dụng thực hiện đầy đủ các quy định về An toàn điện và PCCC/ <i>User fully implement the regulations on electric safety and fire prevention- fighting</i><br>- Thời hạn kiểm tra lần sau/ <i>Next test date: 10/2026</i> |

Người Thực Hiện  
*Executor*

Nguyễn Hoàng Thiện



GIÁM ĐỐC



Nguyễn Quốc Hoàn



TN/QT-03/M01

Ban hành lần 2



**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**  
**CERTIFICATE OF TESTING**

Ngày/ Date: 31/10/2025

Trang/ Page: 2/2

Nội dung kết quả đo mục 10 trang 1

Content of measured results 10 page 1

| Stt<br>N <sup>o</sup> | Vị trí đo<br>Position measurement                                                                        | Đơn vị<br>Unit | Mức tiêu chuẩn<br>Standard level | Kết quả đo<br>Measuring result | Đánh giá<br>Assess |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 01                    | Điện trở tiếp đất hệ thống chống sét<br>đánh thẳng<br>Ground resistance of lightning<br>grounding system | $\Omega$       | $\leq 10$                        | 0,73                           | Đạt/ Pass          |