

**CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN NAM**

Địa chỉ: 48 Cửu Long, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.67776245 - 0932.369.799

Website: www.etsc.vn; Email: etsc.vn@gmail.com



ISO/IEC 17025:2017

Số/ No: 3455/2025/TN-ETSC	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CERTIFICATE OF TESTING	Ngày/ Date: 31/10/2025 Trang/ Page: 1/2
1. Khách hàng yêu cầu: Customer:	CÔNG TY TNHH BATI HỒ CHÍ MINH	
2. Địa chỉ kiểm tra: Place of test:	Số 16, Đường số 31, Khu Công Nghiệp Việt Nam- Singapore II-A, Phường Vĩnh Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	
3. Đối tượng kiểm tra: Object:	Hệ thống nối đất chống sét Lightning grounding system	
4. Đặc trưng kỹ thuật: Specification:	- Kim thu sét/ Air terminalions network: / - Dây dẫn/ Down conductor: + Cáp đồng trần/ Copper cable	
5. Nội dung kiểm tra: Content of test:	Đo điện trở của hệ thống nối đất chống sét đánh thẳng Measure resistance of the lightning grounding system	
6. Thời gian thực hiện: Date tested:	31/10/2025	
7. Phương pháp đo, tiêu chuẩn: Measuring method, Standard applies:	- TN/QT-03 - TCVN 9385:2012	
8. Điều kiện môi trường: Environmental conditions:	Trời nắng, khô ráo Sunny, dry	
9. Thiết bị đo: Measuring device:	Digital Earth Tester Kyoritsu 4105A/ Vici 4105A/Victor4105A	
10. Kết quả đo: Measuring result:	Xem trang 2/2 See page 2/2	
11. Kết luận: Conclusion:	Đạt yêu cầu Meet requirements	
12. Kiến nghị: Proposal:	- Đề nghị đơn vị sử dụng thực hiện đầy đủ các quy định về An toàn điện và PCCC/ User fully implement the regulations on electric safety and fire prevention- fighting - Thời hạn kiểm tra lần sau/ Next test date: 10/2026	
Người Thực Hiện Executor	  	GIÁM ĐỐC Director
 Trần Văn Minh		 Nguyễn Quốc Hoàn



TN/QT-03/M01

Ban hành lần 2



Số/Cấp: P.455/2025/TN-ETSC

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
CERTIFICATE OF TESTING

Ngày/ Date: 31/10/2025

Trang/ Page: 2/2

Nội dung kết quả đo mục 10 trang 1
Content of measured results 10 page 1

Stt N ^o	Vị trí đo <i>Position measurement</i>	Đơn vị <i>Unit</i>	Mức tiêu chuẩn <i>Standard level</i>	Kết quả đo <i>Measuring result</i>	Đánh giá <i>Assess</i>
01	Điện trở tiếp đất hệ thống chống sét đánh thẳng – Khu nhiên liệu (FM LOGISTIC) <i>Ground resistance of lightning grounding system - Fuel area (FM LOGISTIC)</i>	Ω	≤ 10	3,83	Đạt/ <i>Pass</i>
02	Điện trở tiếp đất hệ thống chống sét đánh thẳng – Nhà kho (FM LOGISTIC) <i>Ground resistance of lightning grounding system – Storehouse (FM LOGISTIC)</i>	Ω	≤ 10	4,49	Đạt/ <i>Pass</i>