



CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN NAM

Địa chỉ: 48 Cửu Long, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.67776245 - 0932.369.799

Website: www.etsc.vn; Email: etsc.vn@gmail.com



ISO/IEC 17025:2017

Số/ No: 3464/2025/TN-ETSC	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CERTIFICATE OF TESTING	Ngày/ Date: 01/11/2025 Trang/ Page: 1/2
---------------------------	--	--

1. Khách hàng yêu cầu: <i>Customer:</i>	CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÚ LONG 14 Đường 4F, Phường Tân Thuận, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
2. Địa chỉ kiểm tra: <i>Place of test:</i>	33B đường Trần Khắc Chân, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Đối tượng kiểm tra: <i>Object:</i>	Hệ thống nối đất chống sét và An toàn điện <i>Lightning grounding system & Electrical safety system</i>
4. Đặc trưng kỹ thuật: <i>Specification:</i>	- Kim thu sét/ <i>Air terminal</i> ions network: Xem trang 2/2 - Dây dẫn/ <i>Down conductor</i> : + Cáp đồng trần/ <i>Copper cable</i> : Xem trang 2/2
5. Nội dung kiểm tra: <i>Content of test:</i>	Đo điện trở của hệ thống nối đất chống sét & An toàn điện <i>Measure resistance of the lightning grounding & Electrical safety system</i>
6. Thời gian thực hiện: <i>Date tested:</i>	31/10/2025
7. Phương pháp đo, tiêu chuẩn: <i>Measuring method, Standard applies:</i>	- TN/QT-03 - TCVN 9385:2012; - TCVN 9358:2012; 11 TCN-18-2006
8. Điều kiện môi trường: <i>Environmental conditions:</i>	Trời nắng, khô ráo <i>Sunny, dry</i>
9. Thiết bị đo: <i>Measuring device:</i>	Digital Earth Tester Kyoritsu 4105A
10. Kết quả đo: <i>Measuring result:</i>	Xem trang 2/2 <i>See page 2/2</i>
11. Kết luận: <i>Conclusion:</i>	Đạt yêu cầu <i>Meet requirements</i>
12. Kiến nghị: <i>Proposal:</i>	- Đề nghị đơn vị sử dụng thực hiện đầy đủ các quy định về An toàn điện và PCCC/ <i>User fully implement the regulations on electric safety and fire prevention- fighting</i> - Thời hạn kiểm tra lần sau/ <i>Next test date</i> : 10/2025

Người Thực Hiện
Executor

Nguyễn Đức Tiến Luyện



GIÁM ĐỐC
Director



Nguyễn Quốc Hoàn



TN/QT-03/M01

Ban hành lần 2



Số/ No 3464/2025/TN-ETSC	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CERTIFICATE OF TESTING	Ngày/ Date: 01/11/2025 Trang/ Page: 2/2
--------------------------	--	--

Nội dung kết quả đo mục 10 trang 1
Content of measured results 10 page 1

Stt No	Vị trí đo Position measurement	Đặc trưng kỹ thuật Specification	Đơn vị Unit	Mức tiêu chuẩn Standard level	Kết quả đo Measuring result	Đánh giá Assess
01	Dây nối đất của hệ thống chống sét đánh thẳng/ Earth conductor of the lightning grounding system	- Kim thu sét/ Air terminaltions network: Chủ động/ Active - Dây dẫn/ Down conductor: Cáp đồng trần/ Cable copper	Ω	≤ 10	4,72	Đạt/ Pass
02	Điện trở tiếp đất hệ thống An toàn điện/ Ground resistance of Safety electric grounding system	- Dây dẫn/ Down conductor: Cáp đồng trần/ Cable copper	Ω	≤ 4	2.26	Đạt/ Pass