



CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN NAM

Địa chỉ: 48 Cửu Long, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.


Điện thoại: 08.67776245 - 0932.369.799

Website: www.etsc.vn; Email: etsc.vn@gmail.com



ISO/IEC 17025:2017

Số/ No: 3513/2025/TN-ETSC	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CERTIFICATE OF TESTING	Ngày/ Date: 04/11/2025 Trang/ Page: 1/2						
1. Khách hàng yêu cầu: Customer:	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA							
2. Địa chỉ kiểm tra: Place of test:	Dự án: Trang Trại Chăn Nuôi Heo Công Nghệ Cao Sông Hình (Phú Yên 2) Địa chỉ: Thôn Buôn Thung, Xã Đức Bình, Tỉnh Đắk Lắk							
3. Đối tượng kiểm tra: Object:	Kiểm tra hệ thống tiếp đất chống sét lan truyền Check the grounding system for Lightning surge protection system							
4. Đặc trưng kỹ thuật: Specification:	- Kim thu sét/ Air terminations network: / - Dây dẫn/ Down conductor:							
5. Nội dung kiểm tra: Content of test:	Đo điện trở của hệ thống nối đất chống sét lan truyền Measure resistance of the lightning surge protection system							
6. Thời gian thực hiện: Date tested:	01/11/2025							
7. Phương pháp đo, tiêu chuẩn: Measuring method, Standard applies:	- TN/QT-03 - TCVN 9385:2012							
8. Điều kiện môi trường: Environmental conditions:	Trời nắng, khô ráo Sunny, dry							
9. Thiết bị đo: Measuring device:	Digital Earth Tester Kyoritsu 4105A							
10. Kết quả đo: Measuring result:	Xem trang 2/2 See page 2/2							
11. Kết luận: Conclusion:	Đạt yêu cầu Meet requirements							
12. Kiến nghị: Proposal:	- Đề nghị đơn vị sử dụng thực hiện đầy đủ các quy định về An toàn điện và PCCC/ User fully implement the regulations on electric safety and fire prevention- fighting - Thời hạn kiểm tra lần sau/ Next test date: 11/2026							
<table><tr><td>Người Thực Hiện Executor</td><td>GIÁM ĐỐC Director</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Nguyễn Đức Tiến Luyện</td><td>Nguyễn Quốc Hoàn</td></tr></table>			Người Thực Hiện Executor	GIÁM ĐỐC Director			Nguyễn Đức Tiến Luyện	Nguyễn Quốc Hoàn
Người Thực Hiện Executor	GIÁM ĐỐC Director							
Nguyễn Đức Tiến Luyện	Nguyễn Quốc Hoàn							



 Số/ No: 3513/2025/TN-ETSC	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CERTIFICATE OF TESTING	Ngày/ Date: 04/11/2025 Trang/ Page: 2/2
---	--	--

Nội dung kết quả đo mục 10 trang 1
 Content of measured results 10 page 1

Stt N ^o	Vị trí đo Position measurement	Đơn vị Unit	Mức tiêu chuẩn Standard level	Kết quả đo Measuring result	Đánh giá Assess
01	Điện trở tiếp đất tại Silo cám Grounding resistance at Silo cam	Ω	≤ 10	2,73	Đạt/ Pass