



CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN NAM

Địa chỉ: 48 Cửu Long, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.67776245 - 0932.369.799

Website: www.etsc.vn; Email: etsc.vn@gmail.com



ISO/IEC 17025:2017


Số/ No: 3649/2025/TN-ETSC	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CERTIFICATE OF TESTING	Ngày/ Date: 14/11/2025 Trang/ Page: 1/2
---------------------------	--	--

1. Khách hàng yêu cầu: <i>Customer:</i>	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT DỊCH VỤ THIÊN PHÚ
2. Địa chỉ kiểm tra: <i>Place of test:</i>	Dự án: Nhà Xưởng Chi Nhánh Số 4 Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư FORTUNA (40m x 64m, 02 tầng) Nhà Văn Phòng (15m x 20m, 02 tầng) và công trình phụ trợ thuộc Công ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Dịch Vụ Thiên Phú Địa điểm: Thửa đất số 4453, Tờ bản đồ số 40, Đường N4A KCN Bàu Bàng, Xã Bàu Bàng, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
3. Đối tượng kiểm tra: <i>Object:</i>	Hệ thống nối đất chống sét <i>Lightning grounding system</i>
4. Đặc trưng kỹ thuật: <i>Specification:</i>	- Kim thu sét/ <i>Air terminal</i> ions network: OLPC 130 - Dây dẫn/ <i>Down conductor</i> : + Cáp đồng trần/ <i>Copper cable</i> : 50mm ²
5. Nội dung kiểm tra: <i>Content of test:</i>	Đo điện trở của hệ thống nối đất chống sét đánh thẳng <i>Measure resistance of the lightning grounding system</i>
6. Thời gian thực hiện: <i>Date tested:</i>	13/11/2025
7. Phương pháp đo, tiêu chuẩn: <i>Measuring method, Standard applies:</i>	- TN/QT-03 - TCVN 9385:2012
8. Điều kiện môi trường: <i>Environmental conditions:</i>	Trời nắng, khô ráo <i>Sunny, dry</i>
9. Thiết bị đo: <i>Measuring device:</i>	Digital Earth Tester Kyoritsu 4105A/ Vici 4105A/Victor4105A
10. Kết quả đo: <i>Measuring result:</i>	Xem trang 2/2 <i>See page 2/2</i>
11. Kết luận: <i>Conclusion:</i>	Đạt yêu cầu <i>Meet requirements</i>
12. Kiến nghị: <i>Proposal:</i>	- Đề nghị đơn vị sử dụng thực hiện đầy đủ các quy định về An toàn điện và PCCC/ <i>User fully implement the regulations on electric safety and fire prevention- fighting</i> - Thời hạn kiểm tra lần sau/ <i>Next test date</i> : 11/2026

Người Thực Hiện
Executor

See

Trần Văn Minh



Nguyễn Quốc Hoàn





Số/ No: 03649/2025/TN-ETSC

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
CERTIFICATE OF TESTING

Ngày/ Date: 14/11/2025
 Trang/ Page: 2/2

Nội dung kết quả đo mục 10 trang 1
 Content of measured results 10 page 1

Stt No	Vị trí đo - Điện trở tiếp đất hệ thống chống sét đánh thẳng <i>Position measurement - Ground resistance of lightning grounding system</i>	Đơn vị Unit	Mức tiêu chuẩn Standard level	Kết quả đo Measuring result	Đánh giá Assess
01	Nhà Xưởng Chi Nhánh Số 4 Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư FORTUNA (40m x 64m, 02 tầng)	Ω	≤ 10	3,85	Đạt/ Pass
02	Nhà Văn Phòng (15m x 20m, 02 tầng)	Ω	≤ 10	4,11	Đạt/ Pass
03	Công trình phụ trợ thuộc Công ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Dịch Vụ Thiên Phú	Ω	≤ 10	4,35	Đạt/ Pass