

**CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN NAM**

Địa chỉ: 48 Cửu Long, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.67776245 - 0932.369.799

Website: www.etsc.vn; Email: etsc.vn@gmail.com



ISO/IEC 17025:2017

|                           |                                                                  |                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Số/ No: 4123/2025/KT-ETSC | <b>PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM</b><br><b>CERTIFICATE OF TESTING</b> | Ngày/ Date: 12/12/2025<br>Trang/ Page: 1/2 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Khách hàng yêu cầu:<br>Customer:                                   | <b>HỢI KINH DOANH LÊ QUANG BẢY</b>                                                                                                                                                                                                  |
| 2. Địa chỉ kiểm tra:<br>Place of test:                                | Công Trình Nhà Xưởng Cho Thuê Và Công Trình Phụ Trợ<br>Thửa Đất Số 813, 851, 787, 781, 786, 1099 Và Một Phần Thửa<br>Đất Số 188, Tờ Bản Đồ Số 46, Xã Phước Hoà, TP. Hồ Chí Minh                                                     |
| 3. Đối tượng kiểm tra:<br>Object:                                     | Hệ thống nối đất chống sét<br>Lightning grounding system                                                                                                                                                                            |
| 4. Đặc trưng kỹ thuật:<br>Specification:                              | - Kim thu sét/ Air terminalions network: /<br>- Dây dẫn/ Down conductor:<br>+ Cáp đồng / Copper cable                                                                                                                               |
| 5. Nội dung kiểm tra:<br>Content of test:                             | Đo điện trở của hệ thống nối đất chống sét<br>Measure resistance of the lightning grounding system                                                                                                                                  |
| 6. Thời gian thực hiện:<br>Date tested:                               | 10/12/2025                                                                                                                                                                                                                          |
| 7. Phương pháp đo, tiêu chuẩn:<br>Measuring method, Standard applies: | - TN/QT-03<br>- TCVN 9385:2012                                                                                                                                                                                                      |
| 8. Điều kiện môi trường:<br>Environmental conditions:                 | Trời nắng, khô ráo<br>Sunny, dry                                                                                                                                                                                                    |
| 9. Thiết bị đo:<br>Measuring device:                                  | Digital Earth Tester Kyoritsu 4105A                                                                                                                                                                                                 |
| 10. Kết quả đo:<br>Measuring result:                                  | Xem trang 2/2<br>See page 2/2                                                                                                                                                                                                       |
| 11. Kết luận:<br>Conclusion:                                          | Đạt yêu cầu<br>Meet requirements                                                                                                                                                                                                    |
| 12. Kiến nghị:<br>Proposal:                                           | - Đề nghị đơn vị sử dụng thực hiện đầy đủ các quy định về An toàn<br>điện và PCCC/ User fully implement the regulations on electric safety<br>and fire prevention- fighting<br>- Thời hạn kiểm tra lần sau/ Next test date: 12/2026 |

**Người Thực Hiện**  
Executor**Nguyễn Đức Tiến Luyện****GIÁM ĐỐC**  
Director**Nguyễn Quốc Hoàn**

TN/QT-03/M01

Ban hành lần 2

1. Phòng Kiểm định và Thí nghiệm điện đã được AOSC công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017 (VLAT-1.0757);
2. Các chỉ tiêu đánh dấu (\*) chưa được công nhận, hoặc do khách hàng yêu cầu, các chỉ tiêu (\*\*) được thực hiện bởi nhà thầu phụ;
3. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu thử;
4. Tên mẫu, tên đơn vị yêu cầu được ghi theo thông tin khách hàng cung cấp;
5. Không được trích sao một phần kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý của ETSC.

|                           |                                                                  |                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Số/ No: 4123/2025/KT-ETSC | <b>PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM</b><br><b>CERTIFICATE OF TESTING</b> | Ngày/ Date: 12/12/2025<br>Trang/ Page: 2/2 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

Nội dung kết quả đo mục 10 trang 1

Content of measured results 10 page 1

| Stt<br>N <sup>o</sup> | Vị trí đo<br><i>Position measurement</i>                                                                         | Đơn vị<br><i>Unit</i> | Mức tiêu chuẩn<br><i>Standard level</i> | Kết quả đo<br><i>Measuring result</i> | Đánh giá<br><i>Assess</i> |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 01                    | Điện trở tiếp đất hệ thống chống sét<br>đánh thẳng<br><i>Ground resistance of lightning<br/>grounding system</i> | $\Omega$              | $\leq 10$                               | 2,6                                   | Đạt/ <i>Pass</i>          |