CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN NAM
Địa chỉ: 48 Cửu Long, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 08.67776245 - 0932.369.799
Website: www.etsc.vn; Email: etsc.vn@gmail.com

Số/ *No*: 530/2025/KT-ETSC	**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM** ***CERTIFICATE OF TESTING***	Ngày/ *Date*: 08/04/2025 Trang/ *Page*: 1/2

1. Khách hàng yêu cầu: *Customer:*	**CƠ SỞ SẢN XUẤT BAO BÌ GIẤY AN THUẬN PHÁT**
2. Địa chỉ kiểm tra: *Place of test:*	Công Trình Nhà Xưởng, Công Trình Phụ Trợ Thửa Đất Số 145, 184, Tờ Bản Đồ Số 30, Ấp 4, Xã Trừ Văn Thố, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương
3. Đối tượng kiểm tra: *Object:*	Hệ thống nối đất chống sét *Lightning grounding system*
4. Đặc trưng kỹ thuật: *Specification:*	- Kim thu sét/ *Air terminaltions network*: / - Dây dẫn/ *Down conductor*: + Cáp đồng / *Copper cable*
5. Nội dung kiểm tra: *Content of test:*	Đo điện trở của hệ thống nối đất chống sét *Measure resistance of the lightning grounding system*
6. Thời gian thực hiện: *Date tested:*	08/04/2025
7. Phương pháp đo, tiêu chuẩn: *Measuring method, Standard applies:*	- TN/QT-03 - TCVN 9385:2012
8. Điều kiện môi trường: *Environmental conditions:*	Trời nắng, khô ráo *Sunny, dry*
9. Thiết bị đo: *Measuring device:*	Digital Earth Tester Kyoritsu 4105A
10. Kết quả đo: *Measuring result:*	Xem trang 2/2 *See page 2/2*
11. Kết luận: *Conclusion:*	Đạt yêu cầu *Meet requirements*
12. Kiến nghị: *Proposal:*	- Đề nghị đơn vị sử dụng thực hiện đầy đủ các quy định về An toàn điện và PCCC/ *User fully implement the regulations on electric safety and fire prevention- fighting* - Thời hạn kiểm tra lần sau/ *Next test date*: 04/2026

Người Thực Hiện
Executor

Nguyễn Đức Tiến Luyện

VLAT 1.0757
ISO/IEC 17025:2017

GIÁM ĐỐC
Director

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN NAM

Nguyễn Quốc Hoàn

1. Phòng Kiểm định và Thí nghiệm điện đã được AOSC công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017 (VLAT-1.0757);

Số/ *No*: 550/2025/KT-ETSC	**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM** ***CERTIFICATE OF TESTING***	Ngày/ *Date*: 08/04/2025 Trang/ *Page*: 2/2

Nội dung kết quả đo mục 10 trang 1

Content of measured results 10 page 1

Stt *No*	Vị trí đo *Position measurement*	Đơn vị *Unit*	Mức tiêu chuẩn *Standard level*	Kết quả đo *Measuring result*	Đánh giá *Assess*
01	Điện trở tiếp đất hệ thống chống sét đánh thẳng *Ground resistance of lightning grounding system*	Ω	≤ 10	2,4	Đạt/ *Pass*